



第十次监理例会签到表

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目 编号: FXNGHB-ZHJL-010

各与会单位:

现将 第 10 次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2018 年 5 月 9 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年5月9日 下午14:00
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	苏交控丰县再生能源有限公司	杨伟	
		郭斌城	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤	
		陈晓鹏	
		徐毅	
	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	陆思远	
		临耀东	
	中石化工程建设有限公司	杨超	

数据 讲话

专业 解答





苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目 监理例会

第十次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018 年 5 月 9 日 下午 14:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2018 年 5 月 9 日 下午 14:00 时“苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

- 1、光伏区支架安装完成 173 组，累计完成 552 组；
- 2、光伏区组件安装完成 219 组，累计完成 552 组；
- 3、光伏区道路路基铺设施工完成 30%；
- 4、光伏区防火封堵施工完成 40%；
- 5、过路涵管施工完成 90%。

二、下周施工计划情况：

- 1、光伏区标识标牌施工完成；
- 2、光伏区消缺整改施工；
- 3、升压站电气全部完成；
- 4、防火封堵施工完成；
- 5、过路涵管施工完成。

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、光伏区汇流箱下端镀锌钢管应做好防火封堵，部分已掉落须重新封堵；
- 2、部分穿线镀锌钢管倾斜，须要重新调整固定；





3、后续调试阶段，光伏区处于带电状态，施工人员消缺时做好安全交底，杜绝发生安全隐患发生；

3、光伏区路基敷设要求平整，美观；

4、接地扁铁标识应按照规定操作，现场检查出现黄绿漆长度不一，分界线不明显，存在相互渗透现象；

5、光伏板铺设还需调整，现场还存在缝隙大小头现象，相邻组串存在剪刀差现象；

6、过路涵管土方回填必须素土回填，杜绝建筑垃圾回填；

7、你单位必须在5月12日现场的标语标牌，警示牌设置到位；（电缆沟标识桩、电缆标牌、汇流箱编号、箱逆变警示标牌）；

8、升压站电缆沟等设备基础观感质量须修补到位；

9、施工单位按质检验收资料目录整理资料，根据资料目录各单位及时准备完善，各单位须汇报材料；

10、光伏区和升压站内全面进行垃圾清理；

11、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际情况；

四、建设单位相关要求：

1、检查验收资料须尽快完善到位，其中包含：施工过程资料、购电合同、开户增容手续、并网验收资料、试验报告、各单位汇报材料等；

2、岗位制度、现场标识标牌、接地网完善必须在5月12日全部完善到位；

3、5月13日下午根据目录清单，组织各单位预验收存在问题及时整改到位；

4、暂定上级主管部门5月15日对本工程进行验收；

5、升压站、配电房、光伏区现场必须垃圾清理干净；

6、配电房安全用品必须配备到位，符合验收要求。

五、协调问题：

无





本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：陈小鹏

会 签 栏：

徐春荣 陈鹏 徐伟

丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目监理机构

2018 年 5 月 9 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目监理机构

2018 年 5 月 9 日印发

共印 4 份

