

步凤镇 26mw 农光互补光伏电站项目

(启动投运前会议纪要)

会议地点	项目部会议室	时间	2018 年 6 月 27 日
参建人员	本项目各参建单位主要负责人员		

为确保步凤镇 26mw 农光互补光伏电站项目一次性并网成功，本项目建设单位领导对此高度重视，特组织各参建单位主要负责人员召开电站启动运行前的协调会议，会议主要内容如下：

- 1, 本次电站启动运行总指挥由费江林、张红贤和徐海担任。
- 2, 各片区负责人和操作人员已列表。
- 3, 明天早上 7 点启动人员名单里所有人员必须到项目部签到，早上 8 点到升压站。
- 4, 保护定制已确定（徐海）
- 5, 相关负责刀闸人员今天把所有道闸模拟一遍，确保明天顺利操作。
- 6, 各厂家今天必须到场，科能负责把到场厂家人员名单发到项目群里，确保明天所有设备厂家全部到场。
- 7, 对讲机 11 部今天到场（姜总负责）
- 8, 做好明天防雨措施，35Kv 线路全部封掉。
- 9, 所有参加检测、调试人员今天下午全部事先排查一遍，确保明天启动运行时设备及人员安全。

张红贤 赵之华 徐海 牛玉峰 魏国清

步凤镇 26mw 农光互补光伏电站启动运行人员名单

电站启动运行指挥部				
编号	姓名	联系方式	职责	签到
1	胡港生	15861468078		胡港生
2	苏宪彬	18795902057		苏宪彬
3	胡江生	15951884042		胡江生
4	费江林	18762793168	总指挥长	费江林
5	张红贤	18602584469	指挥长	张红贤
6	季汉珊	13365198677		季汉珊
7	周广军	13685223609		周广军
8	徐海	18963618155	指挥长	徐海
9	何庭波	15952056743		何庭波
10	赵文渠	15093938629		赵文渠
110kv 升压站				
11	曹元峰 姜正林	13851185187 13382641905	负责人	姜正林
箱变器				
12	曹元峰(负责人) 张于飞 陆维权 张豪 江红伟 王大海	13851185187 13866580783 13921877153 19937667688 13770061817 18860820893	负责人	曹元峰 张于飞 陆维权 张豪 江红伟 王大海

	朱兆刚 张长虎	13815587561 18255732117		朱兆刚 张长虎
光伏区、逆变及汇流箱				
13	缪斌 魏工	18751219936 13775178193	负责人	缪斌 魏工
110kv、35kv 线路				
14	朱建峰	15861933666	负责人	朱建峰
映照变				
15	姜正林	13382641905	负责人	姜正林
市调度负责人				
16	陈正中	13770670045	负责人	
逆变器厂家				✓
17	余伍林	17754860956		
箱变器、主变厂家				✓
18	赵民	13675386098		
开关柜厂家				✓
19		15009600496		
二次设备厂家				
20	马志丹	15950559091	✓	
SVG 厂家				88.
21	候	18754735732		
运维部				

22	伊正一	13834552162	负责人	伊正一
23	邢工	15366198688		印振飞.
24	吴凯	15365690777		
25	陈克东	18961928623		
26	张浩野	15898000206		
27	闫皓	17621209626		
	共计人数	35		