


# 第三次工地例会会议纪要

编号: ZHJL-BFZGFDZ-03

工程名称: 步凤镇 26MW 农该互补光伏电站项目

签发:



会议地点	项目部会议室	会议时间	2018年3月27日
会议主持人	赵文渠		
会议主题:	针对于现场施工进度问题的阐述		
上次会议问题落实情况:	除前期资料没完成外其余基本落实		
本次会议内容:	<p>一、施工单位:</p> <p>1、本周工作完成</p> <p>(1) 1#地块桩总数为 1991 根, 至 2018 年 3 月 27 日晚施工完成 800 根。</p> <p>(2) .桩定位放线约 1600 根, 桩分布至场地 80%。</p> <p>(3) .升压站 1#楼钢筋基础土方开挖已施工完成, 砂石、C15 混凝土垫层已施工完成。</p> <p>(4) .升压站钢筋原材料已进场, 准备明天在监理的见证取样下送检。</p> <p>(5) ..木工材料已进场, 开始制作 1#楼基础模板。</p> <p>(6) .现场临时用电暂时使用发电机供电。</p> <p>2、下周施工计划:</p> <p>(1) .1#地块管桩全部施工完成。</p> <p>(2) .4#地块桩原材料全部进场, 桩机进场打桩。</p> <p>(3) .升压站 1#楼基础混凝土施工结束, 回填及硬化完成。</p> <p>(4) .升压站 2#楼基础开挖完成。</p> <p>3. 需要解决问题:</p> <p>1#地块鱼塘及温室部分场地平整, 需要业主尽快协调解决, 2#、3#、4#场地基准点没交接,</p> <p>二、监理单位:</p> <p>1、安全方面:</p> <p>(1) .自本月 14 日监理进场已差不多半个月, 现场管理混乱, 由于特殊原因五牌一图不能全部设置, 但最基本安全标示一个都没有, 现场管理人员充足,</p>		



却不像国有企业的管理模式，会后在管理方面作为准点目标。

(2). 现场人员安全意识淡薄，缺少安全培训，部分人员不戴安全帽，特别是管理人员没起到带头作用，会后总包牵头设置专职人员管理，安全管理工作作为重中之重，本周内全面落实，监理建议：现场施工人员没佩戴安全帽的罚款 100 元，管理人员 200 元。

(3). 临时用电：现场用电使用的是发电机送电，发电机安排专人负责，配电箱缺少漏电保护器及接地装置，临时电线就地拖拉、杂乱无章，发现使用接线板现象，不符合施工临时用电规范，须加强管理。

## 2、质量方面：

(1)、图纸设计要求管桩采用 AB、C 两种型号，桩长为 5 米、7 米，图纸上有明确标志，现场打桩个别部位没按图纸要求施工，这项必须整改处理。

(2)、尽快落实第三方检测机构进行管桩检测和桩水平、竖向试验，检测单位资质报监理审核。

(3)、1#地块管桩施工个别部位桩中心线、垂直度和标高超出设计要求，鱼塘至水沟部位最为严重，必须整改处理。现场发现几根管桩打爆，出现裂缝必须拔掉重打。

## 3、进度方面：

(1)、前期资料任然上报监理，施工方抓紧编制落实，本周内必须完成。

(2)、业主已严格要求 630 必须全额并网，没有商量余地是个硬指标，施工方抓紧编制总体施工计划，月施工计划和周施工计划，报业主、监理审核，监理将按审定后的施工进度计划对工程进度监督管理。

(3)、对于影响施工进度所产生的地方民事纠纷，业主和施工方提前解决，绝不能因此延误工期，造成无法估量的经济损失。

## 4、其他：

(1)、请设计单位尽快把设计图纸提供给监理部。

(2)、工程名称、总包单位已确定，各单位抓紧制作项目章。

## 三、建设单位：

1、周报由各分包单位提供施工情况，天合周广军汇总编制，周例会向业主、监

理汇报

- 2、同意监理对施工现场人员不戴安全帽处罚建议。
- 3、1#地块鱼塘已基本解决，鱼塘征用4月1日确定，如征用抽干鱼塘里水之后可直接打桩，不需要回填。鸡舍和温室已确定拆除征用，并尽快进行拆除施工。
- 4、四月中旬我们公司领导来现场检查工作，施工方近几天内落实业主、监理、总包和项目部办公室，且做到挂牌标识
- 5、对侧改造、外线工作不管你进行到哪一步在周报上必须显示。
- 6、基准点现场只有一个，需增加数量和相关单位沟通解决。
- 7、现场土地上清苗工作施工方找合适时间施工，前提是不能扰民。



主送单位	盐城云杉光伏发电有限公司		
抄送单位	常州天合光伏发电系统有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/3/27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



# 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目监理部廉政告知书

致：盐城云杉光伏发电有限公司（业主单位）

常州天合光伏发电系统有限公司（承包单位）

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目监理部，受业主单位委托承担本项目建设过程监理人物，请予以配合，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写，可向我公司反映。监督电话：0519-81180829，邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn。现将我公司监理部工作纪律告知如下：

一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。

二、不利用职权安排直系亲属及社会关系在自己管理项目内工作。

三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。

四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。

五、在工程工序交验过程中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。

六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。

七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。

八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。

九、对于工程数量符合、变更等，公正、实事求是地进行处理，不损害业主的利益，同时又能使承包人的利益不受到侵害。



日期：2018.3.27



日期：2018.3.27



日期：2018.3.28