



会议纪要

编号: ZHJL-BFZGFDZ-009

工程名称: 步风镇 26MW 农光互补光伏电站项目

签发: 

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 5 月 8 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 关于施工现场安全、质量、进度事宜			
上次会议问题落实情况: 由于下雨两天, 实际停工 3 天上周计划没能完成。			
本次会议内容: 一、施工单位: (1) 本周工作完成: 1、1#钢结构人字梁共 2205 道, 已吊装完成 2155 道, 剩余 50 道未安装, 光伏板安装完成约 1.5MW。 2、4#地块 2215 道梁, 安装完成 250 道梁, 地面拼装完成 800 套梁 3、3-1#地块 1626 根桩, 桩顶立板焊接完成 60%, 钢梁进场 60%, 3-2#块地 904 根桩, 桩顶钢板材料已全部进场。 4、2#地块 654 根桩, 桩顶钢板已全部进场。 5、5#地块 914 根桩, 桩顶钢板已全部进场。 6、升压站 1#楼粉刷施工结束, 地坪混凝土建筑完成, 内墙涂料完成 60%, 外墙涂料完成 50%, 室内预埋件焊接完成 80%。 7、升压站 2#楼室内回填完成 90%, 女儿墙砌筑结束。 8、升压站设备基础完成 80%。 9、1#地块箱逆变基础完成 50%, 4#地块箱逆变基础垫层施工结束。 10、110kV 线路 9#塔基施工结束, 承台准备开挖施工; 10#、11#塔基完成, 承台已开始施工, 除 5#、6#、8#塔基, 其余塔基全部完成。 (2)、下周计划: 1、1#地块光伏板安装完成, 电气进场施工。 1、4#地块钢结构完成 80%, 光伏板安装总量的 20%。 2、3-1#地块钢结构安装完成 60%。3-2#地块桩头钢板焊接完成。 3、2#地块桩头钢板焊接完成 50%。 4、5#地块桩头钢板焊接完成。 5、升压站 1#楼室内地砖完成 80%, 室内涂料完成 90%, 外墙涂料完成 90%。 6、升压站 2#楼主体墙体砌完成 50%,。 7、升压站设备基础全部完成, 室内电缆沟完成 60%。 8、箱逆变基础 1#地块及 4#地块施工完成。 9、110kV 线路 9#、10#、11#塔基承台施工完成, 6#塔基明天施工, 5#、8#塔基因政处问题未能确定。塔材 5 月 15 日准备进场。 10、35kV 线路塔基降水施工 11、升压站电气进场施工, SVD 设备进场就位, 110kV 设备支架进场吊装校直灌浆,			



110kV设备进场安装。

(3) 需要解决问题:

无

二、监理单位:

截止现在, 监理资源投入满足项目现场实际投入, 鉴于本工程工期仅剩不到 32 天时间, 要求施工单位加强人力、物力、机械设备和资金的投入, 必须实现 630 并网目标, 根据本周现场实际施工情况做简要阐述:

1. 现场任然存在个别人员安全意识淡薄, 高空作业不系安全带, 施工区域不戴安全帽现象, 上周监理已对违反安全纪律进行处罚, 要求施工单位对各班组进行安全教育、安全培训, 把安全作业放到施工首要任务。

2. 单位负责人管理好车辆、人员对材料、设备及成品保护工作, 现场发现组件搬运没按组件搬运要求去做, 一块组件必须两人抬运, 禁止一人扛运, 且搬运安装轻拿轻放, 严禁碰撞, 组件拆箱后组件堆放倾斜度包装箱按组件包装箱上要求作业, 防治侧翻损坏组件, 各班组做好技术交底。

3. 进场材料做到材料报验手续, 履行施工单位职责, 要求业主、监理检查材料进场情况。

4. 钢结构钢梁与桩头节点加固方案科能公司到现在任然没报业主、监理, 本周苏交控公司石工到现场检查时也重点提到这个问题, 你们要引起重视抓紧落实并实施方案。

5. 所有见证材料试验报告报监理统计, 特别是外线及 35KV 线路塔基每塔不少于一组试块, 这项竣工验收资料必查项目, 一定要高度重视。

6. 升压站 1#2#楼屋顶已施工完成, 确定蓄水试验时间报业主、监理检查。

7. 升压站站用变施工科能已转包电力公司项目, 抓紧落实方案确定施工时间。

8. 监理通知单所提到钢构油漆、现场打孔及箱逆变基础施工方案交业主、监理审核, 箱逆变基础图纸及 35kv 线路基础图纸移交监理, 以便监理实施监理工作。

9. 外线负责人朱建峰已两周没参加监理会议, 所委托人员也不充分了解施工情况及政通进展工作情况, 下周必须参加。

三、建设单位:

1. 施工方加强现场施工管理工作, 合理分工责任到人, 近期人员流动性大, 做好施工人员思想工作确保他们安心施工。

2. 根据合同规定科能公司负责施工管理工作, 项目经理经常不在现场, 很多决策性事

情你们现场人员又做不了主，要求本次会议后项目经理驻场办公。

3. 距离并网时间已经很短，按现在施工进度根本无法确保按期完成，况且已进入多雨季节，要求施工方加倍投入资源。

4. 外线施工还有 5#8#塔基没做好政通工作，35kv 线路还没开始施工，所牵涉的民事问题随时还要发生，外线负责人例会也不参加，说明科能公司管理工作很不到位，630 不能如期并网将造成无法估量的经济损失，我们会按合同规定执行。



主送单位	盐城云杉光伏发电有限公司		
抄送单位	常州天合光伏发电系统有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2018 年 5 月 8 日

