

会议纪要

编号: ZHJL-BFZGFDZ-011

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

签发: 赵文渠

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 5 月 22 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 关于施工现场安全、质量、进度事宜			
上次会议问题落实情况:			
上次会议除 1#4#地块组件安装及 110KV、35KV 没按要求完成外其余均已完成。			
本次会议内容:			
一、施工单位:			
(1) 本周工作完成:			
1、1#钢结构梁共 2205 道, 已吊装完成, 光伏板安装除鱼塘部分未完成其余全部完成, 电气接线完成 50%, 汇流箱安装结束。			
2、4#地块 2215 道梁, 安装完成 90%, 光伏板安装约 2000 片, 汇流箱安装完成。			
3、3-1#地块 1626 根桩, 钢梁安装完成 40%, 3-2#地块 904 根桩, 桩顶钢板材料焊接完成 50%, 主梁已布置到位。			
4、2#地块 654 根桩, 桩顶钢板焊接完成 50%, 主梁布置到位。			
5、5#地块 914 根桩, 桩顶钢板焊接完成, 开始拼装梁。			
6、升压站: 刀闸、断路器安装完成, 构架吊装校正完成, 主变就位完成。			
7、箱逆变基础 1#地块施工完成, 4#地块施工完成, 3-2#地块箱逆变基础完成 90%, 5#地块箱逆变基础完成 50%。			
8、110kV 线路除 5#塔基其余塔基已全部施工结束, 5#塔基已完成 80%, 组塔已开始施工。35kV 线路 8#、9#、10#、11#、15#塔基施工完成, 12#、13#、14#正在施工中, 4#、5#、6#、7#塔基未完成。			
(2)、下周计划:			
1、1#地块光伏板安装完成, 电气施工全部完成 80%。			
2、4#地块钢结构完成, 光伏板安装完成 70%, 电气施工完成 30%。			
3、3-1#地块钢结构安装完成 80%, 光伏板安装完成 50%。3-2#地块桩头钢板焊接完成, 钢结构完成 30%。			
4、2#地块桩头钢板焊接完成, 钢结构施工完成 30%。			
5、5#地块具备钢结构施工条件。			
6、升压站: 主变附件安装, SVD 设备就位安装, 二次电缆开始敷设, 35kV 开关柜进场安装。			
7、升压站室内外电缆沟完成 90%。			
8、箱逆变基础 3-2#、5#地块施工完成, 2#地块完成 90%, 3-1#地块完成 90%。			
9、110kV 线路组塔完成 80%。35kV 线路除 4#、5#、6#、7#塔基其余塔基全部			



完成。

(3)需要解决问题:

无

二、监理单位:

截止现在, 监理资源投入满足项目现场实际投入, 鉴于本工程工期仅剩不到 18 天时间, 要求施工单位加强人力、物力、机械设备和资金的投入, 必须实现 630 并网目标, 根据本周现场实际施工情况做简要阐述:

- 1、 本周现场施工人员为赶工程进度安全意识下降, 主要表现在不佩戴安全帽、安全带, 临时用电不是专业电工操作, 电线私拉乱扯、过路通道电线没做安全埋设保护, 电气设备没做接地保护和漏电保护存在安全隐患, 会后施工方一定要加强排查自检, 加强安全管理。
- 2、 35KV 线路灌注桩已开工多日, 抓紧把施工图纸移交监理部, 这个项目图纸至今还是交监理图纸严重落后。
- 3、 前期监理通知单好多没整改回复, 有的回复了经监理复检达不到相关要求, 总包方要引起重视落实到位, 施工和资料同步进行。
- 4、 至今材料进场报验及开箱检查除 1#地块组件做过外其余都没做这项工作, 升压站 110 构件避雷针安装倾斜严重必须整改。
- 5、 组件和电气接地安装个别部位不符设计要求和施工验收规范规定, 总包逐一排查认真整改, 进度和质量同样重要。
- 6、 按本周周报进度仍然存在没完成情况, 按上次会议时间节点安排, 下周是工程进度关键时间节点, 施工方在现有施工人员基础上增加人力、物力和资金投入, 确保按期并网。
- 7、 站用变至今没开始施工, 明天如还没开始可以把这块分割给三公司施工, 周总负责商谈这件事情。

三、建设单位:

- 1、 根据目前施工进度情况, 下周施工是个关键时间节点, 距离 6 月 10 日所剩时间不

- 多,要求施工方增加施工人员抢工程进度,不然造成的任何一方经济损失无法估量。
- 2、我们的最终目标不会改变,6月30日是最终并网目标,期间还有各项调试、试验和各种并网前的准备工作,6月10日是个重要节点,各方要高度重视不然一切都努力都是空话。
- 3、科能公司负责并网前的手续办理抓紧与相关部门对接,需要业主协助的提前说明,我们全力配合支持,确保顺利并网。
- 4、同意监理决定升压站站用变施工决定,前提是不影响并网发电。



主送单位	盐城云杉光伏发电有限公司		
抄送单位	常州天合光伏发电系统有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2018年5月22日

