

会议纪要

编号: ZHJL-BFZGFDZ-012

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

签发: 赵文渠

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 5 月 29 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 关于施工现场安全、质量、进度事宜			
上次会议问题落实情况: 上次会议除 110KV、35KV 线路塔基浇灌及铁塔安装没按要求完成外其余均已完成。			
本次会议内容: 一、施工单位: (1) 本周工作完成: 1、1#地块光伏板安装除鱼塘部分未完成其余全部完成, 电气接线已完成 80%。 2、4#地块 2215 道梁全部弯沉, 光伏板安装完成 50%, 汇流箱安装完成。 3、3-1#地块 1626 道梁, 钢梁安装完成 90%, 组件安装约 1.5MW, 3-2#块地 904 根桩, 桩顶钢板材料焊接完成, 钢梁安装完成 25%。 4、2#地块 654 根桩, 桩顶钢板焊接完成, 钢梁安装完成 30%。 5、5#地块 914 根桩, 地面拼装梁。 6、升压站: 2#楼墙体砌筑结束, 内墙粉刷完成 80%, 外墙脚手架搭设完成; 电缆沟完成 90%; 主变及SVD油池全部完成; 构支架基础灌浆全部完成; 主变附件安装完成, SVD设备安装完成。 7、箱逆变基础 1#地块施工完成, 4#地块施工完成, 3-2#地块施工完成, 3-1#地块箱逆变基础公 4 基, 已开挖 2 个基础, 5#地块箱逆变基础完成 90%。 8、110kV 线路塔基完成, 10#、11#已立塔完成, 6#、7#今天立塔完成, 14#、15#塔材地面拼装完成, 准备立塔; 其余塔材明天全部进场; 电缆埋设已开始施工。35kV 线路 4#塔基完成 60%, 其余塔基全部完成。 (2)、下周计划: 1、1#地块全部完成。 2、4#地块光伏板安装完成, 电气施工完成 50%。 3、3-1#地块光伏板安装完成, 电气施工完成 50%。3-2#地块钢梁施工结束, 光伏板安装完成 50%。 4、2#地块钢梁施工结束, 光伏板安装完成 50%。 5、5#地块钢梁施工完成 90%, 光伏板安装完成 30%。 6、升压站: 2#楼内墙粉刷完成, 外墙粉刷第一遍粉刷完成, 电缆沟施工完成, 围墙开挖。接地电阻变进场, 35kV开关柜进场, 电缆敷设。 7、箱逆变基 3-1#地块完成 90%, 其余地块全部完成。			



8、110kV线路组塔完成 80%，开始放线。35kV线路塔基全部完成，组塔完成 50%。

(3) 需要解决问题：

无

二、监理单位：

截止现在，监理资源投入满足项目现场实际投入，鉴于本工程工期仅剩不到 11 天时间，要求施工单位加强人力、物力、机械设备和资金的投入，必须实现 630 并网目标，根据本周现场实际施工情况做简要阐述：

1、由于赶进度及天气炎热原因，现场个别人员安全意识松懈，连最基本的安全帽都不戴，高空作业不系安全带，要求各班组负责人加强安全教育管理，总包、分包安全负责人负责巡查教育，对现场临时用电和工人作业安全作为重点检查项目，安全、进度、质量同时抓，安全放在首要管理目标。

2、所进现场设备、材料除组件进行过两次开箱检查外其余全部没进行过，由此产生影响验收及相关部门资料审核由总包全部负责。

3、本周受苏交控所托监理给各单位转发的手续梳理表完成情况进行到什么程度，没完成手续所采用的措施一会由业主逐个审查梳理，不能影响并网质检验收。

4、升压站 1#2#楼屋顶蓄水试验抓紧进行，特别是 1#楼部分设备已开始安装。

5、根据本周施工完成情况结合第十次监理例会各节点完成时间对照，基本没有按时完成项目，所以本次例会工程进度作为重点开会目的，会前和业主沟通项目最终完成并网时间为 2018 年 6 月 15 日，哪家单位落后哪家单位受处罚没有讲理由的任何余地，各单位一定要引起高度重视合理安排工作计划。

6、升压站站用变本周已开始施工，但是没有施工设计图纸，现场施工不符合施工规范要求，隐蔽工程没向监理报验，无法保证工程质量合格程度，我们监理部已发监理工作联系单给业主、总包，请处理解决。

7、施工单位人员资格报送监理报审表里只有低压电工资格证，没有一个高压电工资格证，要求你单位抓紧报验，否则所有高压作业项目严禁施工。

8、110KV 线路和 35KV 线路截止目前为止没向监理报任何资料，监理通过监理例会、通知单和口头联系已多次督促，由此产生的影响工程竣工验收由施工方全部负责。

三、建设单位：

1、监理所提升压站占用变图纸及施工问题由科能公司负责落实解决，外线及 35KV 线路方面的资料由朱建峰负责，前提是不能影响并网省质监站验收。



2、根据目前施工现场工程进度、施工人数及现场施工人员作业情况，看不到赶进度的紧张趋势，对本次会议前我们和监理沟通决定6月15日是最终完成日期目标担忧，本次参加会议各方主要负责人都已参加，要求施工方想尽一切办法增加设备、人员投入，完成本次会议决定目标。

3、根据各方协商决定2018年5月30日至6月15日为最终也是必须要完成工期目标，具体各单项工程完成时间节点是：(1) 110KV线路铁塔、架线完成时间为2018年6月10日；35kv线路5月31日塔基全部完成，6月12日完成物理贯通，6月15日完成并网目标。(2) 升压站完成并网目标时间为6月10-12日。(3) 光伏区组件、电气、接地和汇流箱安装完成目标时间为6月10日。(4) 光伏区箱逆变器6月5日吊装全部完成，6月10日完成并网目标。

4、2018年5月30日下午5点在会议室召开工程进度会议，各单位根据上述时间节点倒排工程计划，开会时书面报送进度计划报表做会议的重点研究议程。

5、关于监理转发给各单位竣工手续梳理表中没完成事项抓紧落实解决。



	盐城云杉光伏发电有限公司		
抄送单位	常州天合光伏发电系统有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2018年5月29日

