


# 第四次工地例会会议纪要

编号: ZHJL-BFZGFDZ-04

工程名称: 步凤镇 26MW 农该互补光伏电站项目

签发: 

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 4 月 3 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题:	针对于现场施工进度问题的阐述		
上次会议问题落实情况:	除 1#地块因民事问题未完成外其余基本落实		
本次会议内容:			
一、施工单位:			
1、本周工作完成			
(1).1#地块总桩数在 3 月 30 日调整为 2213 根, 现场桩已全部至现场, 本周除鱼塘、鸡棚和新调整部分外已全部施工完毕。			
(2).4#地块总桩数 2333 根, 本周内桩材料全部进场到位, 本周内桩施工完成 300 根,			
(3).3#地块场地平整结束, 总桩数为 1588 根, 已进场 380 根。			
(4).升压站 1#楼基础完成, 上部模板工程量完成 60%, 钢筋绑扎完成 40%。			
(5).2#楼砼基础施工完成。			
(6).1#地块总桩数 2212 根, 桩头钢板焊接完成 80 根。			
2、下周施工计划:			
(1).1#地块管桩全部施工完毕, 桩头钢板焊接 80%。			
(2).4#地块管桩施工完成 2000 根, 约占总数的 90%。			
(3).3#地块管桩施工 600 根, 约占总数的 40%。			
(4).升压站 1#楼主体结构封顶。			
(5).升压站 2#楼主体结构钢筋、模板工程量完成 80%。			
(6).1#地块桩基础检测完成。			
3. 需要解决问题:			
1#地块鱼塘部分需要场地平整, 2#3#4#调整后图纸。			
二、监理单位:			



## 1、安全方面：

(1). 自上次例会要求进场人员全部戴安全帽，现场由于特殊原因不具备设置五牌一图条件外，安全警示标识必须设置，这两点施工方行动迅速，值得表扬，现要求升压站安全警示标识需要进一步完善。

(2). 现场临时用电仍然使用插线板，存在很大安全隐患，必须杜绝使用。

(3). 根据安全施工操作标准要求大于 2 米属于高空作业，升压站地面以上和以后的光伏区钢结构现场作业人员必须配置安全带。

## 2、质量方面：

(1). 1#4#地块管桩施工个别管桩间距（最大偏差 40-80MM）、垂直度（最大偏差大于 10MM/M）、桩顶标高（最大偏差+60MM），超出图纸设计要求，必须矫正整改，这道工序的质量好坏直接影响下到工序钢结构安装。

(2). 升压站 2#楼基础钢筋绑扎个别部位存在保护层厚度偏差大、主筋位移、模板截面尺寸偏差大和模板内丢弃的饮料瓶等垃圾，现要求下次钢筋验收先报总包验收后，再报监理验收。

(3). 1#地块本周已开始桩头钢板焊接，经现场监理检查个别桩头焊接有焊接不饱满、夹渣、气孔和焊条规格不匹配现象。

## 3、进度方面：

(1). 现在影响工程进度的主要有两个方面：一个是占地民事协调，另一个是图纸设计，希望相关责任人员一定要重视起来，业主的硬性目标是 6 月 10 日必须具备并网条件。

(2). 周报进度和总进度计划严重脱节，按周报进度基本以完成上周计划，但按总进度计划：升压站 1#楼主体结构 4 月 5 日完成，这明显是不可能的；外线基础施工计划是 3 月 30 日开始施工、映照变是 4 月 2 日开始施工，至今仍然没有开始，整体工程进度已严重推后，直接影响并网目标。

## 4、其他：

(1)、请业主尽快把设计施工图纸移交监理部。

(2)、要求制定图纸交付时间表。

## 三、建设单位：

- 1、成立工程资料组本周完成，由天合公司牵头，科能公司负责竣工资料和质监站移交。
- 2、外线和对侧改造工程进展情况每周周报必须体现出来，上周例会已提到，本周没有执行，下周例会必须做到否则给予处罚。
- 3、国家补贴政策今年是最后一年，630并网是硬性目标没有任何余地，是本电站生死存活的关键时间节点。
- 4、图纸设计人员抓紧出图，统一汇总给天合公司周总，由周总统一给各单位发放。
- 5、依据审核好的总进度计划，按6月10日并网时间节点倒排施工计划。



主送单位	盐城云杉光伏发电有限公司		
抄送单位	常州天合光伏发电系统有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/4/4

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

### 苏四观书记室会议签到表