

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会
议
纪
要

(第九期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-ZJTS-009

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘永发

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2019. 2. 28
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	
本次会议内容:				
一、珠海兴业新能源科技有限公司（总包单位）				
1. 开关站：施工人员暂未到场，本周进场施工。				
2. 光伏区：三号地、四号地、五号地大部分阵列已并网，剩余部分未接线，本月安排整改消缺；施工现场需整改项目，会按业主、监理的要求逐步整改到位。				
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）				
1. 资料方面有较大缺陷，尽快安排专业资料员补充完善，后续施工资料要随着工程进展逐步完善。				
2. 光伏区组件安装存在严重的遮挡现象，未安装永久性标识标牌，重新安装标识标牌，整改有遮挡现象的阵列。				
3. 开关站生产房未按照图纸设计预留窗户、百叶窗，需整改，继保室屋顶有渗水现象，室内照明线路、配电箱未按要求安装，必须整改。				
4. 编制施工整改计划，按照整改通知书所列项目逐步检查消缺，整改完成后报我方检查。				
5. 对进场施工人员进行安全教育，并有签字记录。吸烟要到指定的吸烟区，进入施工现场必须戴安全帽，规范施工用电，避免发生安全事故。				
三、浙江宇丰水电集团有限公司（业主单位）				
1. 现场施工要加强各项安全防范措施，总包单位负责人要加强安全教育，避免发生各类安全事故，监理单位要加强对现场施工的监督。				
2. 光伏区阵列、逆变器全部按照图纸编号，方便运维人员检查和维护工作。				
3. 针对现场需整改项目，编制施工进度计划，合理安排施工人员进场施工，并提供施工班组人员联系名单。				

4. 施工时间有限，后续施工要严格要求管理，避免出现太多缺陷，影响项目全联并网。

5. 工程资料缺少，不符合要求处尽快补充完善，后续过程资料要按照规范整理归档。

主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.3.1

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

第九次会议签到表

日期: 2017. 2. 28

[illegible]