

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会
议
纪
要

(第十期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会 议 纪 要

编号: ZHJL-ZJTS-010

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘少发

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2019.3.10
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、珠海兴业新能源科技有限公司（总包单位）

1. 开关站：施工人员已到场，本周进行生活房地砖铺设，天气原因外墙粉刷屋顶防水未能施工。

2. 光伏区：本周五号地整改组件与地面距离不符合要求阵列 30 组，剩余 40 组下周继续整改；组件存在遮挡的阵列已基本全部整改完工，待我方自检合格后报项目部、监理验收；厂区环网接地、逆变器挂牌预计下周完工，施工现场所有需整改项目，会按业主、监理的要求逐步整改到位。

二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

1. 资料方面有较大缺陷，尽快安排专业资料员补充完善，后续施工资料要随着工程进展逐步完善。

2. 光伏区环网接地要加快施工进度，天气晴朗时安排施工人员适度加班，永久性标识标牌、护栏围网也要尽快完工，继续整改有遮挡现象的阵列。

3. 八号地施工，隐蔽工程要及时报验，严格按照要求施工，不能出现前面的各种整改问题。

4. 开关站生产房未按照图纸设计预留窗户、百叶窗，需整改，继保室屋顶有渗水现象，室内照明线路、配电箱未按要求安装，必须整改。

5. 对进场施工人员进行安全教育，并有签字记录。吸烟要到指定的吸烟区，进入施工现场必须戴安全帽，施工人员分组施工，相互监督，规范施工用电，避免发生安全事故。

三、浙江万山红新能源有限公司

1. 现场施工要加强各项安全防范措施，总包单位负责人要加强安全教育，避免发生各类安全事故，监理单位要加强对现场施工的监督。

2. 光伏区阵列、逆变器全部按照图纸编号，方便运维人员检查和维护工作。
3. 针对现场需整改项目，编制施工进度计划，合理安排施工人员进场施工。
4. 箱变周围较高的土要清理，避免下雨塌方；组件上面的泥土要及时清理。
5. 整改组件与地面距离时，开挖产生的土堆要运输分散处理，同时修建维修通道，清理厂区垃圾，为验收做准备。
6. 八号地并网前各种试验数据，测试报告要提交审核。
7. 工程资料缺少、不符合要求处尽快补充完善，后续过程资料要按照规范整理归档。

主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

第十七次会议签到表

日期: 2019.3.10

[illegible]