

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会 议 纪 要

(第十一期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-ZJTS-011

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘士发

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2019. 3. 17
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、珠海兴业新能源科技有限公司(总包单位)

1. 开关站: 本周进行行政房地砖墙砖铺设, 外墙粉刷; 生产房外墙粉刷, 高压设备、高压电缆做电器交接实验。

2. 光伏区: 本周整改组件离地高度不合格阵列 70 多组; 四号地、五号地组件存在遮挡的阵列已基本全部整改完工; 逆变器挂牌已开始挂设。待我方自检合格后报项目部、监理验收; 八号地并网区域环网接地、逆变器安装, 接线已完工, 已具备并网发电条件。施工现场所有需整改项目, 会按业主、监理的要求逐步整改到位。

二、常州正衡电力工程监理有限公司(监理单位)

1. 资料方面有较大缺陷, 尽快安排专业资料员补充完善, 后续施工资料要随着工程进展逐步完善。

2. 光伏区环网接地开挖深度、接地极数量, 深度要符合图纸设计要求, 回填前要报验, 检查合格后才能隐蔽回填; 永久性标识标牌要尽快挂设, 护栏围网安装质量要符合要求, 继续整改组件离地高度不够的阵列。

3. 开关站生产房未按照图纸设计预留窗户、百叶窗, 需整改, 继保室屋顶有渗水现象, 室内照明线路、配电箱未按要求安装, 必须整改。

4. 对进场施工人员进行安全教育, 并有签字记录。吸烟要到指定的吸烟区, 进入施工现场必须戴安全帽, 施工人员分组施工, 相互监督, 规范施工用电, 避免发生安全事故。

三、浙江万山红新能源有限公司

1. 现场施工要加强各项安全防范措施, 总包单位负责人要加强安全教育, 避免发生各类安全事故, 监理单位要加强对现场施工的监督。

2. 进入施工现场的施工人員, 管理人员必须全部佩戴安全帽, 发现没有佩戴的处

以 50 元/人罚款。

3. 光伏区阵列、逆变器全部按照图纸编号，标识牌挂设尽快完成，方便运维人员检查和维护工作。

4. 针对现场剩余的需整改项目，每周编制施工进度计划，我方会按照计划检查，没有按照计划完成会进行处罚。

5. 整改组件与地面距离时，开挖产生的土堆要运输分散处理，同时修建维修通道，清理厂区垃圾，为验收做准备。

6. 八号地并网前各种试验数据，测试报告要提交审核。

7. 工程资料缺少、不符合要求处尽快补充完善，后续过程资料要按照规范整理归档。

主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.3.18

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

