

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会
议
纪
要

(第十四期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会 议 纪 要

编号: ZHJL-ZJTS-014

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘士发

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2019.3.31
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、珠海兴业新能源科技有限公司(总包单位)

1. 开关站: 本周继保室地砖整改; 排水沟施工完成 60%, 后续等设计单位出图施工; 开关站围墙已安排人员开始施工。下周工作: 生产房、行政房屋顶防水开始施工, 围墙开挖、基础施工, 挡土墙开始施工。

2. 光伏区: 三号地、四号地、五号地、八号地(已并网区域)整改消缺已基本完工, 资料开始整理完善。下周逆变器通讯全部完善, 我方开始自检, 合格后报项目部、监理验收。

二、常州正衡电力工程监理有限公司(监理单位)

1. 资料方面有较大缺陷, 尽快补充完善, 后续施工资料要随着工程进展逐步完善。

2. 光伏区环网接地扁铁焊接完成后, 仅涂刷黄绿标示漆, 未涂刷防腐漆; 部分阵列檩条出现生锈现象, 存在严重的质量隐患, 要求立即整改。

3. 开关站生产房未按照图纸设计预留窗户、百叶窗, 需整改, 继保室屋顶有渗水现象, 室内照明线路、配电箱、窗户玻璃未按要求安装, 必须整改; 电缆沟盖板施工要严格按照图纸施工。

4. 对进场施工人员进行安全教育, 并有签字记录。吸烟要到指定的吸烟区, 进入施工现场必须戴安全帽, 施工人员分组施工, 相互监督, 规范施工用电, 避免发生安全事故。

5. 征地政策处理进度缓慢, 现场已征用的土地要合理利用, 尽最大努力施工, 增加并网容量。

三、浙江万山红新能源有限公司

1. 现场施工要加强各项安全防范措施, 总包单位负责人要加强安全教育, 避免野蛮施工, 防止发生各类安全事故, 监理单位要加强对现场施工的监督。

2. 进入施工现场的施工人员，管理人员必须全部佩戴安全帽，发现没有佩戴的处以 50 元/人罚款。
3. 开关站、光伏区图纸未明确处，施工前要及时联系设计单位。
4. 逆变器后台监控不完善，及时联系厂家单位更新升级。
5. 已并网的三个地块要开始安排增容计划。
6. 针对现场剩余的需整改项目，每周编制施工进度计划，我方会按照计划检查，没有按照计划完成会进行处罚。
7. 工程资料缺少、不符合要求处尽快补充完善，后续过程资料要按照规范整理归档。

主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.3.31

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

秦顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

第十四次会议签到表

日期: 2019.3.31

[illegible]