

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会
议
纪
要

(第十六期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-ZJTS-015

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘士俊

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2019. 5. 3
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	
本次会议内容:				
一、珠海兴业新能源科技有限公司（总包单位）				
1. 开关站：开关站围墙砌墙已完工，开始粉刷；事故油池本周未施工；生产房照明线路整改完成 40%；生产房屋顶防水已完成。下周工作：围墙压顶施工，事故油池施工，挡土墙施工，生活房水电路施工，生活房屋顶防水施工。				
2. 光伏区：一号地除草已完成，施工道路已全部挖通，打桩 3200 个；下周桩基础预埋件、支架到场，计划桩基础浇筑 3200 个，新征地块继续除草、打桩。二号地除草完成 60%，定位放线 900 个，打孔 35 个；下周除草完工、施工道路开通完工，打孔 1500 个。四号地、五号地、八号地增容区域开始清理草木，定位放线；下周开始打桩。六号地本周打孔 560 个，已开始浇筑桩基础；下周计划浇筑 2500 个。				
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）				
1. 现场施工必须工序报验，未通过检验不允许进行下一道工序施工，后续施工资料要随着工程进展及时完善。				
2. 光伏区三、四、五号地部分阵列与阵列间环网接地，焊接产生焊渣飞溅到组件正反面，存在严重的质量隐患，要求立即整改；部分阵列檩条出现生锈现象，组件前沿离地高度不符合要求，组件安装倾角不符合图纸设计要求，存在严重的质量隐患，要求立即整改。				
3. 开关站生产房未按照图纸设计预留窗户、百叶窗，需整改；室内配电箱、窗户玻璃未按要求安装，必须整改；电缆沟盖板施工要严格按照图纸施工。				
4. 对进场施工人员进行安全教育，并有签字记录。吸烟要到指定的吸烟区，进入施工现场必须戴安全帽，施工人员分组施工，相互监督，规范施工用电，避免发生安全事故。				
5. 现场施工必须按照图纸设计要求进行施工，严格控制施工质量。				

6. 进场材料吊运、导运运输过程中要做好安全防护工作，所有施工人员佩戴安全帽，吊运区域拉警戒线，安全员必须到场监督指挥，禁止行人、车辆进入吊车半径内，避免产生安全事故。

7. 施工人员住宿区要做好安全用电和防火工作，禁止使用大功率用电器，并配备灭火器。

8. 雨天施工、夜间加班，注意施工安全，配备雨衣、胶鞋、照明头灯等用品。

三、浙江万山红新能源有限公司

1. 现场施工要加强各项安全防范措施，总包单位负责人要加强安全教育，避免野蛮施工，防止发生各类安全事故，监理单位要加强对现场施工的监督。

2. 进入施工现场的施工人员，管理人员必须全部佩戴安全帽，发现没有佩戴的处以 50 元/人罚款。

3. 每道工序完工，施工方自检合格后报项目部验收，必须符合图纸设计要求，同时做好各分部分项验收资料提供项目部。

4. 每周编制施工进度计划，加快施工人员、机械进场，加快施工进度，6.30 日之前必须全容量并网发电，我方会按照计划检查，没有按照计划完成会进行处罚。

5. 征地政策处理事宜下周做统一解决，材料到场转运点我方会协调安排。

6. 施工人员生活区卫生较差，必须购买大型垃圾桶，并安排人员每日清理。

主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.5.3



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。