

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会
议
纪
要

(第十七期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-ZJTS-017

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘士发

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2019.5.10
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、珠海兴业新能源科技有限公司(施工单位)

1. 开关站: 开关站事故油池施工; 挡土墙本周已完工; 站内地面开挖下降; 生产房照明线路整改完成 50%; 下周工作: 围墙压顶施工, 事故油池施工, 生活房水电线路施工, 站内地面开挖下降, 道路施工。

2. 光伏区: 一号地除草已完成, 施工道路已全部挖通, 打桩 3800 个, 桩基础浇筑 3400 个, 电缆沟开挖完成 60%; 下周支架到场安装, 计划打桩 1800 个, 桩基础浇筑 1400 个。二号地、三号地除草已完成, 打桩 1537 个, 桩基础浇筑 673 个; 下周计划打桩 3200 个, 桩基础浇筑 2000 个。四号地、五号地除草已基本完成, 施工道路开挖完成 70%, 打桩 165 个; 下周计划打桩 800 个, 桩基础浇筑 500 个。六号地打孔 3200 个, 桩基础浇筑 3200 个; 下周计划打桩 896 个, 桩基础浇筑 896 个, 六号地阵列基础全部完工, 机械调往八号地施工。八号地本周进行除草, 定位放线; 下周计划打桩 1200 个, 桩基础浇筑 1000 个。

3. 现场施工存在的问题: 二号地实际施工容量无法满足图纸设计要求, 需要增加土地; 图纸未完善, 现场施工存在困难。

二、常州正衡电力工程监理有限公司(监理单位)

1. 现场施工必须工序报验, 未通过检验不允许进行下一道工序施工, 后续施工资料要随着工程进展及时完善。

2. 光伏区三、四、五号地部分阵列与阵列间环网接地, 焊接产生焊渣飞溅到组件正反面, 存在严重的质量隐患, 要求立即整改; 部分阵列檩条出现生锈现象, 组件前沿离地高度不符合要求, 组件安装倾角不符合图纸设计要求, 存在严重的质量隐患, 要求立即整改。

3. 开关站生产房未按照图纸设计预留窗户、百叶窗, 需整改; 室内配电箱、窗户

玻璃未按要求安装，必须整改；电缆沟盖板施工要严格按照图纸施工。

4. 对进场施工人员进行安全教育，并有签字记录。吸烟要到指定的吸烟区，进入施工现场必须戴安全帽，施工人员分组施工，相互监督，规范施工用电，避免发生安全事故。

5. 现场施工必须按照图纸设计要求进行施工，严格控制施工质量。

6. 进场材料吊运、导运运输过程中要做好安全防护工作，所有施工人员佩戴安全帽，吊运区域拉警戒线，安全员必须到场监督指挥，禁止行人、车辆进入吊车半径内，避免产生安全事故。

7. 施工人员住宿区要做好安全用电和防火工作，禁止使用大功率用电器，并配备灭火器。

8. 雨天施工、夜间加班，注意施工安全，配备雨衣、胶鞋、照明头灯等用品。

三、浙江万山红新能源有限公司

1. 现场施工要加强各项安全防范措施，总包单位负责人要加强安全教育，避免野蛮施工，防止发生各类安全事故，监理单位要加强对现场施工的监督。

2. 进入施工现场的施工人員，管理人员必须全部佩戴安全帽，发现没有佩戴的处以 50 元/人罚款。

3. 每道工序完工，施工方自检合格后报项目部验收，必须符合图纸设计要求，同时做好各分部分项验收资料提供项目部。

4. 每周编制施工进度计划，加快施工人员、机械进场，加快施工进度，6.30 日之前必须全容量并网发电，我方会按照计划检查，没有按照计划完成会进行处罚。

5. 征地政策处理事宜下周做统一解决，材料到场转运点我方会协调安排。

6. 施工过程中未做到文明施工，施工人员随意大小便，导致村民投诉，对后续征地政策处理也造成困难，施工单位负责人要监督、教育施工人员。

主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.5.10

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

第14次会议签到表

日期: 2019.5.10

[illegible]