

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会
议
纪
要

(第十八期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会 议 纪 要

编号: ZHJL-ZJTS-018

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘士发

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2019.5.17
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、珠海兴业新能源科技有限公司（施工单位）

1. 开关站: 开关站事故油池完工; 站内地面开挖下降, 铺碎石垫层; 生产房照明线路整改完成; 围墙压顶浇筑完工。下周工作: 生活房水电路施工, 站内道路施工, 房间粉刷。

2. 光伏区: 一号地打桩 300 个, 桩基础浇筑 300 个, 支架安装 18 组; 下周计划打桩 1200 个, 桩基础浇筑 500 个, 支架安装 280 组, 组件到场开始安装。二号地、三号地打桩 2150 个, 桩基础浇筑 1977 个; 下周计划打桩 1500 个, 桩基础浇筑 1200 个, 支架安装 150 组。四号地、五号地除草已基本完成, 打桩 654 个, 桩基础浇筑 440 个; 下周计划打桩 400 个, 桩基础浇筑 400 个。六号地打孔 300 个, 桩基础浇筑 300 个; 下周计划打桩桩基础浇筑全部完工, 支架安装 200 组。八号地本周进行除草, 定位放线, 打桩 1220 个, 桩基础浇筑 300 个, 下周计划打桩 700 个, 桩基础浇筑 1000 个。

3. 现场施工存在的问题: 部分地块实际施工容量无法满足图纸设计要求, 需要增加土地; 进场施工道路因为下雨导致材料无法运输, 严重影响现场施工进度; 部分地块土地下方全部为岩石, 普通机械无法施工。

二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

1. 现场施工必须工序报验, 未通过检验不允许进行下一道工序施工, 后续施工资料要随着工程进展及时完善。

2. 开关站生产房未按照图纸设计预留窗户、百叶窗, 需整改; 室内配电箱、窗户玻璃未按要求安装, 必须整改。

3. 现场施工必须按照图纸设计要求进行施工, 严格控制施工质量。
4. 提供详细的材料设备清单 (品名、厂家、规格型号)。
5. 隐蔽工程 (防雷接地、电缆敷设等) 必须经监理项目部检查验收方可回填。
6. 进场材料运输过程中要做好安全防护工作, 禁止施工人员尾随运输车, 防止车辆滑坡导致材料掉落伤人。
7. 所有施工人员佩戴安全帽, 材料吊运区域拉警戒线, 安全员必须到场监督指挥, 禁止行人、车辆进入吊车半径内, 避免产生安全事故。
8. 施工人员住宿区要做好安全用电和防火工作, 禁止使用大功率用电器, 并配备灭火器。
9. 雨天施工、夜间加班, 注意施工安全, 配备雨衣、胶鞋、照明头灯等用品。
10. 对进场施工人员进行安全教育, 并有签字记录。吸烟要到指定的吸烟区, 进入施工现场必须戴安全帽, 施工人员分组施工, 相互监督, 规范施工用电, 避免发生安全事故。

三、浙江万山红新能源有限公司

1. 现场施工要加强各项安全防范措施, 总包单位负责人要加强安全教育, 避免野蛮施工, 防止发生各类安全事故, 监理单位要加强对现场施工的监督。
2. 进入施工现场的施工人员, 管理人员必须全部佩戴安全帽, 发现没有佩戴的处以 50 元/人罚款。
3. 每道工序完工, 施工方自检合格后报项目部验收, 必须符合图纸设计要求, 同时做好各分部分项验收资料提供项目部。
4. 每周编制施工进度计划, 加快施工人员、机械进场, 加快施工进度, 6.30 日之前必须全容量并网发电, 我方会按照计划检查, 没有按照计划完成会进行处罚。
5. 各地块统计缺少的装机容量汇报项目部, 我方会协调安排征用土地; 施工区域内的道路各地块施工队负责修缮, 施工区域外项目部安排施工, 两日内解决。
6. 支架、组件、高低压电缆尽快安排进场, 不要担心没有场地放置, 我方会安排。
7. 环网接地沟、电缆沟、箱变基础必须尽快开始施工。
8. 施工过程中未做到文明施工, 施工人员随意大小便, 导致村民投诉, 对后续征

地政策处理也造成困难，施工单位负责人要监督、教育施工人员。

主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.5.18

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。