

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会 议 纪 要

(第十九期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-ZJTS-019

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘才发

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2019.5.24
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、珠海兴业新能源科技有限公司(施工单位)

1. 开关站: 站内地面开挖平整, 道路硬化浇筑完成 50%。下周工作: 站内道路施工。
2. 光伏区: 一号地打桩 800 个, 支架安装 280 组, 组件安装 34 组, 接地焊接完成 1500 米; 下周计划打桩 2000 个, 桩基础浇筑 800 个, 组件安装 5MW 组。二号地、三号地打桩 1379 个, 桩基础浇筑 1307 个, 支架安装 160 组, 组件安装 40 组, 电缆沟、接地沟已开始施工; 下周计划组件安装 390 组。四号地、五号地打桩 150 个, 桩基础浇筑 359 个, 支架安装 50 组; 下周计划安装 0.9MW 组件。六号地打桩 400 个; 下周计划打桩桩基础浇筑全部完工, 组件安装 2.1MW。八号地本周进行除草, 定位放线, 打桩 140 个, 桩基础浇筑 1000 个; 下周计划打桩全部完工。
3. 现场施工存在的问题: 部分地块实际施工容量无法满足图纸设计要求, 需要增加土地; 村民干扰无法正常施工。

二、常州正衡电力工程监理有限公司(监理单位)

1. 现场施工必须工序报验, 未通过检验不允许进行下一道工序施工, 后续施工资料要随着工程进展及时完善。
2. 开关站生产房未按照图纸设计预留窗户、百叶窗, 需整改; 室内配电箱、窗户玻璃未按要求安装, 必须整改。
3. 现场施工必须按照图纸设计要求进行施工, 严格控制施工质量, 1 号地现场检查支架组件安装倾角不符合图纸设计, 必须整改。
4. 提供详细的材料设备清单(品名、厂家、规格型号)。
5. 隐蔽工程(防雷接地、电缆敷设等)必须经监理项目部检查验收方可回填。
6. 进场材料运输过程中要做好安全防护工作, 禁止施工人员尾随运输车, 防止车辆滑坡导致材料摔落伤人。

7. 所有施工人员佩戴安全帽，材料吊运区域拉警戒线，安全员必须到场监督指挥，禁止行人、车辆进入吊车半径内，避免产生安全事故。

8. 施工人员住宿区要做好安全用电和防火工作，禁止使用大功率用电器，并配备灭火器。

9. 雨天施工，夜间加班，注意施工安全，配备雨衣、胶鞋、照明头灯等用品。

10. 对进场施工人员进行安全教育，并有签字记录。吸烟要到指定的吸烟区，进入施工现场必须戴安全帽，施工人员分组施工，相互监督，规范施工用电，避免发生安全事故。

三、浙江万山红新能源有限公司

1. 现场施工要加强各项安全防范措施，总包单位负责人要加强安全教育，避免野蛮施工，防止发生各类安全事故，监理单位要加强对现场施工的监督。

2. 进入施工现场的施工人员，管理人员必须全部佩戴安全帽，发现没有佩戴的处以 50 元/人罚款。

3. 每道工序完工，施工方自检合格后报项目部验收，必须符合图纸设计要求，同时做好各分部分项验收资料提供项目部。

4. 每周编制施工进度计划，加快施工人员、机械进场，加快施工进度，高低压电缆、逆变器、汇流箱月底必须到场，箱变基础要尽快开始施工，电缆沟、接地沟同步进行开挖，5.31 日之前 BMW 组件必须全部安装完工，6.30 日之前必须全容量并网发电，我方会按照计划检查，没有按照计划完成会进行处罚。

5. 各地块统计缺少的装机容量汇报项目部，我方会协调安排征用土地；村民干扰施工现场拍摄照片、视频等影像资料通知项目部协调处理。

6. 施工过程中要做好文明施工，禁止施工人员随意大小便，施工单位负责人要监督、教育施工人员。

主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.5.24

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

秦顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

第十九次会议签到表

日期: 2019.5.24

[illegible]