

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会  
议  
纪  
要

(第二十一期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

## 会议纪要

编号: ZHJL-ZJTS-021

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘士发

|       |          |      |            |           |
|-------|----------|------|------------|-----------|
| 会议地点  | 施工项目部会议室 |      | 会议时间       | 2019.6.14 |
| 会议主持人 | 葛庆琦      | 会议主题 | 施工进度、质量、安全 |           |

本次会议内容:

## 一、珠海兴业新能源科技有限公司（施工单位）

1. 开关站: 站内道路浇筑完工, 电缆沟盖板、压顶完工。下周工作: 站内路灯安装, 场内整平。
2. 光伏区: 一号地直流电缆敷设完工, 逆变器到场 30 台; 下周计划箱变基础完工, 交直流电缆敷设完工, 箱变到场就为。二号地、三号地组件直流电缆敷设完工, 高压电缆敷设完成 400m; 下周计划逆变器、汇流箱安装, 交流电缆敷设。四号地、五号地打桩 48 个, 桩基础浇筑 26 组; 下周计划交直流电缆敷设。六号地箱变基础完工, 直流电缆敷设完工, 高压电缆敷设 300m; 下周计划交流电缆敷设, 逆变器、汇流箱安装。八号地本周支架安装 95 组; 下周计划支架安装完工。

3. 现场施工存在的问题: 部分地块实际施工容量无法满足图纸设计要求, 需要增加土地; 一号地部分区域因征地政策未处理完, 已停工; 五号地部分树木村民不允许清理, 导致很多组阵列无法施工。

## 二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

1. 现场施工必须工序报验, 未通过检验不允许进行下一道工序施工, 工程资料要随着工程进展及时完善。
2. 现场施工必须按照图纸设计要求进行施工, 严格控制施工质量。接地扁铁焊接必须符合要求, 现场检查焊接长度、焊接质量不符合要求, 必须整改, 我方验收合格后才能隐蔽回填。
3. 进场材料运输过程中要做好安全防护工作, 禁止施工人员尾随运输车, 防止车辆滑坡导致事故发生。
4. 施工人员佩戴安全帽, 材料吊运区域拉警戒线, 安全员必须到场监督指挥, 禁止行人、车辆进入吊车作业半径内, 避免发生安全事故。

5. 施工人员住宿区要做好安全用电和防火工作，禁止使用大功率用电器，并配备灭火器。
5. 阴雨天施工、夜间加班，注意施工安全，配备雨衣、胶鞋、照明头灯等用品。
7. 对进场施工人员进行安全教育，并有签字记录。吸烟要到指定的吸烟区，相互监督，规范施工用电，避免发生安全事故。
8. 本项目施工区域是山地，坡陡、雨水多，进入施工区域必须做好安全防护。特别是坡陡区域作业时必须系好安全带，安全带要系好斜带或双背带，并挂在上方牢固可靠处，陡坡处配备安全绳。

### 三、浙江万山红新能源有限公司

1. 现场施工要加强各项安全防范措施，总包单位负责人要加强安全教育，避免野蛮施工，防止发生各类安全事故。
2. 进入施工现场的施工人员，管理人员必须全部佩戴安全帽，发现没有佩戴的处以 50 元/人罚款。
3. 每道工序完工，施工方自检合格后报项目部验收，必须符合图纸设计要求，同时做好各分部分项验收资料提供项目部。
4. 组件安装过程中禁止野蛮施工，保护组件，防止产生隐裂现象；相邻阵列支架安装高度差不能存在遮挡现象，安装倾角必须符合设计要求。
5. 征地处理估计月底能完成，未征地快暂停施工。
6. 施工过程中要做好文明施工，禁止施工人员随意大小便，施工单位负责人要监督、教育施工人员。

|      |                |   |
|------|----------------|---|
| 主送单位 | 珠海兴业新能源科技有限公司  | <br><small>浙江正衡电力工程有限公司<br/>项目部</small> |
| 抄送单位 | 浙江宇丰水电集团有限公司   |   |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |   |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

## 第十二次会议签到表

日期: 2019.6.14