

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会 议 纪 要

(第二十二期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-ZJTS-022

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发:

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2019.6.21
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、珠海兴业新能源科技有限公司(施工单位)

1. 开关站: 站内路灯安装完工, 场内清理。

2. 光伏区: 一号地交流电缆敷设完成 70%, 逆变器安装 20 台, 汇流箱安装 6 台, 高压电缆敷设完工, 未全部回填, 箱变到场 3 台; 下周计划组件安装, 箱变吊装就位, 交流电缆敷设完工, 电缆头制作。二号地、三号地组件交流电缆敷设完工, 高压电缆敷设完工, 未回填。逆变器安装 21 台, 汇流箱安装 4 台, 箱变到场 2 台; 下周计划组件安装, 箱变吊装就位, 交流电缆敷设完工, 电缆头制作。四号地支架安装 16 组。五号地 144 组整列全部安装完工; 下周计划交流电缆敷设。六号地交流电缆敷设完工, 高压电缆敷设完工, 未全部回填; 下周计划逆变器、汇流箱安装, 电缆头制作。八号地支架安装剩余 28 组; 下周计划支架安装完工, 直流电缆敷设。

3. 现场施工存在的问题: 箱变内部开关位置、数量与现场汇流箱数量不符; 一号地部分区域因征地政策未处理完, 到场 3 台箱变只能就位 1 台; 箱变基础设计图纸与箱变型号不符, 箱变基础需要重新施工。

二、常州正衡电力工程监理有限公司(监理单位)

1. 现场施工必须工序报验, 未通过检验不允许进行下一道工序施工, 隐蔽工程必须报监理部验收。

2. 高压电缆沟内部石块必须全部清理, 电缆敷设后再铺沙盖砖, 我方现场检查合格后才允许回填。

3. 桩基础拉拔试验要尽快抓紧时间完成。

4. 未征用的土地禁止施工, 如若继续强行施工, 产生的后果你方自行承担。

5. 进场材料运输、箱变吊装过程中要做好安全防护工作, 禁止施工人员尾随运输车, 防止车辆滑坡导致事故发生, 吊车作业半径内禁止人员走动。

6. 施工人员佩戴安全帽，材料吊运区域拉警戒线，安全员必须到场监督指挥，禁止行人、车辆进入吊车作业半径内，避免发生安全事故。

7. 施工人员住宿区要做好安全用电和防火工作，禁止使用大功率用电器，并配备灭火器。

8. 对进场施工人员进行安全教育，并有签字记录。吸烟要到指定的吸烟区，相互监督，规范施工用电，避免发生安全事故。

9. 本项目施工区域是山地，坡陡、雨水多，进入施工区域必须做好安全防护。特别是坡陡区域作业时，必须系好安全带，安全带要系好斜带或双背带，并挂在上方牢固可靠处，陡坡处配备安全绳。

三、浙江万山红新能源有限公司

1. 现场施工要加强各项安全防范措施，各地块负责人要加强安全教育，避免野蛮施工，防止发生各类安全事故。

2. 进入施工现场的施工人员，管理人员必须全部佩戴安全帽，发现没有佩戴的处以 50 元/人罚款。

3. 施工过程中要做好文明施工，禁止施工人员随意大小便，施工单位负责人要监督、教育施工人员。

4. 每道工序完工，施工方自检合格后报项目部验收，必须符合图纸设计要求，同时做好各分部分项验收资料提供项目部。

5. 组件安装过程中禁止野蛮施工，保护组件，防止产生隐裂现象；相邻阵列支架安装高度差不能存在遮挡现象，安装倾角必须符合设计要求。

6. 征地处理估计月底能完成，未征地快暂停施工；已征地块所有施工工序必须于 6 月 30 日之前全部完工。

主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

