

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会
议
纪
要

(第二十五期)



泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部



会议纪要

编号: ZHJL-ZJTS-025

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘 长 发

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2019.9.14
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、珠海兴业新能源科技有限公司

人员: 60 人。

机械: 挖掘机 2 台, 铲车 2 台, 钻孔机 3 台, 爬山虎 1 台, 搅拌机 2 台, 农用车 2 辆。

完成工程量:

湖南星珂

支架基础钻孔完成 1600 个, 浇筑完成 1000 个, 支架安装完成 40 组。

组件差 1.8MW 未进场, 电缆预计 23-24 日进场。

浙江锐博

支架基础钻孔完成 410 个, 未浇筑, 基础放点未完成。

组件未进场, 基础预埋件差 900 个, 缺少支架斜撑抱箍。

二、常州正衡电力工程监理有限公司

1. 锐博新增地块如果箱变定位距光伏阵列区远, 电缆超长需增加电缆截面积。
2. 隐蔽工程必须报监理项目部检查验收, 否则不允许进行下一道工序施工。
3. 进入施工区域必须做好安全防护, 施工人员必须佩戴安全帽, 陡坡和高处作业必须佩戴安全绳, 防止摔倒跌伤。
4. 进场材料运输过程中要做好安全防护工作, 禁止施工人员尾随运输车辆, 防止车辆滑坡导致事故发生, 吊车作业半径内禁止人员走动。
5. 进场材料设备要及时报验。

三、浙江万山红新能源有限公司

1. 现场施工要加强各项安全防范措施, 各地块负责人要加强安全教育, 避免野蛮



施工，防止发生各类安全事故。

2. 进入施工现场的施工人員，管理人員必須全部佩戴安全帽。

3. 每道工序完工，施工方自檢合格後報項目部檢查，必須符合圖紙設計要求，同時做好各分部分項驗收資料提供項目部。

4. 完成補容和消缺整改工作。

主送單位	珠海興業新能源科技有限公司		
抄送單位	浙江宇豐水電集團有限公司		
發文單位	常州正衡電力工程監理有限公司	發文時間	2019.9.15.

注：會議紀要由監理項目部起草，經總監理工程師簽發後下發。



