

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会 议 纪 要

(第一期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会 议 纪 要

编号: ZHJL-ZJTS-001

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘才发

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018. 10. 15
会议主持人	周良画	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、珠海兴业新能源科技有限公司（总包单位）

1. 本项目关于环评、水保的方案于上周已初步确认，本周正式委托，出具方案。
2. 光伏区施工情况：上周刚开工，工程进度较为缓慢，现五号地已开孔 300 多；四号地挖机正在进行修路作业，预计还需两天才能使道路通畅；三号地进行放点定位；临时用电施工本周与供电局联系开工；临时并网已委托，本周跟进。
3. 材料方面：钢筋笼，组件和支架本周进场，到场组件功率为 270W，后续使用 275W；逆变器，电缆材料已确定材料供应单位，先签订 10MW，后续资金充足会全部签订，箱变本周暂无法确定，待供电局审批图纸后确定型号。
4. 升压站土建图纸已出，本周提交住建部备案，同时提交业主和监理审查。

二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

1. 本周周报未提供纸质版，周报、月报必须打印纸质版，内容要全面：管理人员、施工人员、机械、设备材料进场、施工区域、完成工程量、需要解决和协调的问题、施工图片等，并签字盖章提交监理和业主，部分前期资料未报审，尽快补充完整。
2. 项目现在的施工进度对比施工进度计划严重滞后，要求重新倒排施工进度计划，合理安排工作内容，按计划要求在 12 月 30 日前并网发电。
3. 升压站施工时间未确定，施工方案尚未提交，详细施工图未见，要求尽快提交。
4. 进场材料未提交报验，未提交检验单位送检的材料不允许用于施工。
5. 混凝土配合比未提交之前不允许浇筑桩基。
6. 每周周一下午在西旸镇项目部开监理例会。
7. 截至现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

三、浙江宇丰水电集团有限公司（业主单位）

1. 本项目已初步纳入 2017 年并网指标内，12 月 30 日之前必须并网。
2. 剩余工期较短，但项目施工内容繁多，要求提供更为详细的施工计划，并确保能按照计划施工。
3. 要加快政策处理的进度，避免出现停工现象，政府各部门政策处理时间无法确定，为节约时间，建议提前准备好各方面的材料。
4. 使用材料质量必须符合招投标文件内容，允许使用质量更好的材料。
5. 资料方面按照监理下发的联系单尽快提交，资料影响到并网验收，必须重视，要安排专业人员制作。

主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.10.16



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。