

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会
议
纪
要

(第二期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-ZJTS-002

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘才发

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2018.10.22
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、珠海兴业新能源科技有限公司（总包单位）

1. 开关站施工队 23 号进场开始施工，进场后提交开关站施工方案。
2. 沙、石子、水泥、钢筋 23 号送泰顺质监站进行质量检验检测。
3. 光伏区施工情况：三号地本周除草放点已基本完成，四号、五号地本周因天气原因未只进行钢筋笼预埋件焊接制作。
4. 下周工作计划：三号、四号、五号地钻孔，监理验收后进行浇筑；现场挂设安全警示牌；设立吸烟区；补充缺少的资料。
5. 希望业主单位尽快落实征地政策，避免影响后续施工。

二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

1. 本周周报未提供纸质版，周报、月报必须打印纸质版，内容要全面：管理人员、施工人员、机械、设备材料进场、施工区域、完成工程量、需要解决和协调的问题、施工图片等，并签字盖章提交监理和业主，部分前期资料未报审，尽快补充完整。
2. 要求对施工进度计划进行倒排，合理安排工作内容，按计划要求在 12 月 30 日前并网发电。
3. 开关站、光伏区施工每道工序（特别是隐蔽工程）必须经业主、监理验收合格后才能进行下一道工序。
4. 对进场施工人员进行安全教育，并有签字记录。吸烟要到指定的吸烟区，进入施工现场必须戴安全帽，避免发生安全事故。
5. 进场设备、材料尽快报审，资料要随着工程进展逐步完善。
6. 进场的水泥、钢筋尽快送检并出具真实的检验检测报告。
7. 监理资源投入满足项目现场需求。

三、浙江宇丰水电集团有限公司（业主单位）

1. 要求施工单位提交安全施工方案，现场做好安全文明施工，监理单位要加强对现场施工的监督。
2. 要求施工单位提交安全承诺书。
3. 施工计划必须尽快提交，保证在 12 月 30 日前并网发电。
4. 资料按照监理单位要求尽快报审。



主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司	
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2018.10.23

影子

云云

开开

而而

开开

开开

不可以

影子

云云