

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会 议 纪 要

(第四期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会 议 纪 要

编号: ZHJL-ZJTS-004

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘才发

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2018.11.5
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	
本次会议内容：				
一、珠海兴业新能源科技有限公司（总包单位）				
1. 开关站：设备房、生活房基础垫层已浇筑，本周开始钢筋绑扎，模板支撑，商砼浇筑，因天气道路问题，材料、商砼运往开关站施工区域较困难，准备安排农用车二次倒运。				
2. 光伏区：三号地本周焊接预埋件 140 个，桩基础浇筑 180 个，组件安装 21 组，剩余 315 个孔洞，五号地本周因支架材料未到场无法大面积施工。				
3. 下周工作计划：三号地到场组件全部安装完，安装支架、檩条，箱变位置确定，黄沙地至开关站道路清理修整，五号地现有材料全部浇筑，补充完善缺少的工程建设过程资料。				
4. 希望业主单位尽快落实征地政策，避免影响后续施工。				
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）				
1. 部分前期资料内容要修改，尽快修改重新报审，到场材料报验不及时，尽快报验，资料要随着工程进展逐步完善。				
2. 要求对施工进度计划进行倒排，合理安排工作内容，上报业主、监理部，按计划要求在 12 月 30 日前并网发电。				
3. 土建工程、机电安装工程必须按设计要求施工。施工过程中每道工序（特别是隐蔽工程）必须经业主、监理验收合格后才能进行下一道工序，开关站基础钢筋绑扎、模板支撑要按照图纸设计施工，光伏区组件安装部分倾角度偏差不符合图纸设计，需整改。				
4. 对进场施工人员进行安全教育，并有签字记录。吸烟要到指定的吸烟区，进入施工现场必须戴安全帽，避免发生安全事故。				
5. 所有进场的材料尽快送检并出具真实的检验检测报告，提交开关站区域施工方				

案，保证施工安全。

6. 提供完整的施工图（土建、电气）。
7. 做好各区域施工安全保护措施，杜绝野蛮施工。

三、浙江宇丰水电集团有限公司（业主单位）

1. 提供升压站一、二次设备到货进场时间。
2. 提供项目详细规划方案，全套施工图并上传住建图审系统。
3. 编制项目施工进度表，以时间节点为考核。
4. 坑、洞口施工，防止塌方保护措施要确保到位，坚决杜绝野蛮施工。

主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.7.16



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

第四次会议签到表

日期: 2018.11.5

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
李合立	正街		
田烈	兰兴		
叶建宝	兴立		
葛天琦	正街		
蔡丽君			
陈忠宝	华辉		
王克忠	华辉		
杨植耀			
郭华国			
陈永祥			
梁超			
王和顺			
吴庆超	宇丰		
黄梦凡			