

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会
议
纪
要

(第五期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会 议 纪 要

编号: ZHJL-ZJTS-005

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘士华

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2018.11.19
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、珠海兴业新能源科技有限公司（总包单位）

1. 开关站: 设备房基础承台、基础柱已浇筑、回填, 下周开始地梁钢筋绑扎、模板支撑、商砼浇筑; 生活房地梁钢筋绑扎、模板支撑已完成, 下周开始商砼浇筑; 箱变基础施工等设计单位图纸到场, 运输设备道路需尽快扩宽铺平。

2. 光伏区: 因天气原因, 本周支架安装 30 组, 组件安装 30 组, 四号地、五号地挖机修路完成 30%, 下周视天气情况进行桩基础打孔、浇筑, 施工道路进行毛石铺垫, 争取本周畅通。

3. 希望业主单位尽快落实征地政策、临时用电线路安装、临时并网线路施工, 避免影响后续施工。

二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

1. 部分前期资料未报审, 尽快报审, 工程资料要随着工程进展逐步完善。

2. 现场材料未全部按要求送检, 检测单位出具检测报告需要一定时间, 未经检测合格的材料不允许用于施工。

3. 现场实际施工进度无法满足并网要求, 要增加施工人员, 加快施工进度, 要求提供所有材料的到场时间, 结合材料到场时间, 对施工进度计划进行合理安排, 按计划要求在 12 月 30 日前并网发电。

4. 开关站、光伏区施工每道工序（特别是隐蔽工程）必须经业主、监理验收合格后才能进行下一道工序。开关站土建工程施工要按照图纸设计要求施工, 光伏区组件安装与地面距离不符合图纸设计要求, 必须整改。

5. 对进场施工人员进行安全教育, 并有签字记录。进入施工现场必须戴安全帽, 山上陡峭区域做好安全防护措施, 避免发生安全事故。

6. 尽快提供施工进度计划和全套施工图纸, 现场配备质检员跟踪检查施工质量。

三、浙江宇丰水电集团有限公司（业主单位）

1. 现场施工要加强各项安全防范措施，总包单位负责人要加强安全教育，避免发生各类安全事故，监理单位要加强对现场施工的监督。

2. 施工计划必须尽快提交，加快施工进度，保证在 12 月 30 日前并网发电。

3. 总包单位要提交升压站设备、光伏区材料到场时间，保证有足够的时间进供电局验收。

4. 尽快提供施工进度计划和全套施工图纸。

5. 资料按照监理单位要求尽快报审。

主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.11.20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

第五次会议签到表

日期: 2018.11.19

[illegible]