

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会 议 纪 要

(第六期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-ZJTS-006

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘士发

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2018. 11. 26
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、珠海兴业新能源科技有限公司(总包单位)

1. 开关站: 设备房地梁钢筋绑扎、模板支撑、商砼浇筑、回填已完成; 生活房地梁浇筑已完成; 下周工作计划: 设备房电缆沟、设备基础砌筑, 钢管搭设, 立柱钢筋焊接绑扎, 顶板支模; 室外箱变基础施工。

2. 光伏区: 三号地支架安装 143 组, 组件安装 65 组, 五号地桩基础打孔 1.2MW, 浇筑 0.8MW。下周工作计划: 四号地、五号地打孔、浇筑 1MW, 箱变基础开挖、支模、浇筑全部完成, 施工道路进行毛石铺垫, 挖机降坡全部完成。

3. 希望业主单位尽快落实征地政策、临时用电线路安装、临时并网线路施工, 避免影响后续施工。

二、常州正衡电力工程监理有限公司(监理单位)

1. 部分前期资料未报审, 尽快补充报审, 资料要随着工程进展逐步完善。

2. 开关站设备房立柱钢筋焊接未按要求送检, 检测单位未出具合格报告前, 现场焊接钢筋材料不允许用于施工。

3. 现场实际施工进度无法满足并网要求, 要增加施工人员, 加快施工进度, 要求提供所有材料的到场时间, 结合材料到场时间, 对施工进度计划进行合理安排, 按计划要求在 12 月 30 日前并网发电。

4. 开关站、光伏区施工每道工序(特别是隐蔽工程)必须经业主、监理验收合格后才能进行下一道工序, 开关站基础钢筋焊接、绑扎、屋顶模板支撑要按照图纸设计施工, 与图纸不符处要立即整改。

5. 对进场施工人员进行安全教育, 并有签字记录。吸烟要到指定的吸烟区, 进入施工现场必须戴安全帽, 规范临时用电, 避免发生安全事故。

6. 尽快提供光伏区电气图纸。

三、浙江宇丰水电集团有限公司（业主单位）

1. 现场施工要加强各项安全防范措施，总包单位负责人要加强安全教育，避免发生各类安全事故，监理单位要加强对现场施工的监督。
2. 施工计划必须尽快提交，必须加快施工进度，增加施工人员，合理安排加班作业，保证在 12 月 30 日前并网发电。
3. 总包单位要提交升压站设备、光伏区材料到场时间和安装完成时间。
4. 资料按照监理单位要求尽快报审。

主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.11.17

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

