

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会 议 纪 要

(第七期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-ZJTS-007

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘士发

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2018. 12. 4
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、珠海兴业新能源科技有限公司（总包单位）

1. 开关站: 设备房钢管搭设完成, 立柱钢筋焊接, 顶板模板支撑, 混凝土浇筑, 生活房砌墙; 下周工作计划: 室外箱变基础施工, 生活房砌墙, 设备房屋顶养护, 底层找平。

2. 光伏区: 三号地电缆沟开挖, 箱变基础施工; 五号地桩基础打孔、浇筑完成 1.8MW, 支架安装本周全部完成; 四号地打孔、浇筑。下周工作计划: 四号地、五号地打孔、浇筑、支架安装, 三号地组件安装、逆变器安装、直流电缆敷设, 架空铁塔基础施工。

3. 希望业主单位尽快落实征地政策, 避免影响后续施工。

二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

1. 部分前期资料未报审, 尽快补充报审, 资料要随着工程进展逐步完善。

2. 现阶段气温温度较低, 混凝土养护时间要加长, 浇筑顶板时要留置试块, 必须要等检测单位出具混凝土强度报告, 混凝土强度能达到拆模要求后, 才允许拆模。

3. 现场实际施工进度无法满足并网要求, 要增加施工人员, 加快施工进度, 要求提供所有材料的到场时间, 结合材料到场时间, 对施工进度计划进行合理安排, 按计划要求在 12 月 30 日前并网发电。

4. 开关站、光伏区施工每道工序（特别是隐蔽工程）必须经业主、监理验收合格后才能进行下一道工序, 开关站箱变基础要按照图纸设计施工, 与图纸不符处要立即整改。

5. 对进场施工人员进行安全教育, 并有签字记录。吸烟要到指定的吸烟区, 进入施工现场必须戴安全帽, 规范临时用电, 避免发生安全事故。

6. 防雷接地施工要严格按照国家标准规范施工, 使用材料、施工工艺要符合国家

规范。

三、浙江宇丰水电集团有限公司（业主单位）

1. 现场施工要加强各项安全防范措施，总包单位负责人要加强安全教育，避免发生各类安全事故，监理单位要加强对现场施工的监督。
2. 施工计划必须尽快提交，必须加快施工进度，增加施工人员，合理安排加班作业，保证在 12 月 30 日前并网发电。
3. 升压站屋顶要安排人员进行保温养护，便于尽快拆模，检测单位未出具报告不允许拆模板。
4. 组件接线、电缆敷设要尽快施工，材料、设备及时安排发货。
5. 并网验收各方面资料要准备齐全。
6. 工程资料按照监理单位要求尽快报审。

主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.12.5

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

第七次会议签到表

日期: 2018.12.4

[illegible]