

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会
议
纪
要

(第八期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-ZJTS-008

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘士发

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2018. 12. 17
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、珠海兴业新能源科技有限公司 (总包单位)

1. 开关站: 生产房已拆模, 槽钢焊接完成, 设备已全部到场就位, 室外箱变基础已完成, 变压器已到场就位; 下周工作计划: 电缆沟施工, 电缆敷设, 设备接线, 变压器安装、做试验。

2. 光伏区: 三号地电缆沟开挖完成 40%, 箱变已到场就位, 组件接线、逆变器安装已完成 30%; 五号地组件安装 0.7MW, 架空铁塔基础已浇筑; 四号地支架组件安装 0.5MW。下周工作计划: 四号地、五号地支架、组件安装, 三号地组件接线、逆变器安装, 电缆沟开挖, 电缆敷设, 架空铁塔基础施工。

二、常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

1. 部分前期资料未报审, 尽快补充报审, 资料要随着工程进展逐步完善。

2. 光伏区、开关站防雷接地施工要严格按照图纸施工, 接地极深度要达到设计要求, 焊接部位要做好防腐。

3. 开关站生产房部分墙体砌筑, 未按照图纸设计预留窗户、百叶窗, 需整改。

4. 变压器油、瓦斯继电器要送检并提供检验检测报告。

5. 加快电气安装进度, 预留充足的时间给箱变、变压器做试验。

6. 现场实际施工进度无法满足并网要求, 要增加施工人员, 加快施工进度, 对施工进度计划进行合理安排, 按计划要求在 12 月 30 日前并网发电。

7. 开关站、光伏区施工每道工序 (特别是隐蔽工程) 必须经业主、监理验收合格后才能进行下一道工序。

8. 对进场施工人员进行安全教育, 并有签字记录。吸烟要到指定的吸烟区, 进入施工现场必须戴安全帽, 规范临时用电, 避免发生安全事故。

三、浙江宇丰水电集团有限公司（业主单位）

1. 现场施工要加强各项安全防范措施，总包单位负责人要加强安全教育，避免发生各类安全事故，监理单位要加强对现场施工的监督。
2. 必须加快施工进度，增加施工人员，合理安排加班作业，保证在 12 月 30 日前并网发电。
3. 试验单位资质、人员资质要报审，试验项目按照变压器交接试验标准。
4. 防雷接地必须规范施工，监理工程师要现场监督。
5. 并网验收各方面资料要准备齐全。
6. 工程资料按照监理单位要求尽快报审。

主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.12.18

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

第11次会议签到表

日期: 2018.12.17

[illegible]