

宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式
光伏发电项目

会
议
纪
要

(第七期)

常州正衡电力工程监理有限公司

宜春威上 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目监理部



第七次会议纪要

工程名称:宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17011-852-0304-007

例会时间	2018 年 5 月 9 日	例会地点	现场办公室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	宜春威上光伏发电有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏

一、监理单位

监理

- 1、部奥分支架的螺丝紧固不到位, 有松动现象, 现场施工负责人要对安装的支架进行检查, 对紧固不到位的螺丝及时紧固。
- 2、加固施工后的彩钢瓦恢复时岩棉以及保温层有外露, 要及时做出整改。
- 3、加强施工人员的安全文明施工教育, 在后续施工中杜绝出现不文明的施工。
- 4、再次强调爬梯处要设置木托用来保护彩钢瓦屋面, 在任何情况下禁止将此木托用作其他用途。
- 5、电缆沟的开挖以及预制舱基础的施工要加快施工进度。

总包:

- 6、檩条加固的施工速度要加快, 不要影响光伏的施工, 屋面卫生及时清理干净。
- 7、1#屋面光伏施工时部分地方需要建立通行通道, 防止彩钢瓦被破坏。
- 8、各施工队伍要及时解决屋面存在的漏水点, 不同工序间的交接工作做好。
- 9、钢制梯子属于厂房所有, 不得拿来用作登气楼, 气楼处的梯子要用木质的, 在其梯子下方要有横向的格挡, 做好屋面的保护。
- 10、光伏: 夹具安装完成 40%, 支架安装完成 35%, 目前正在 4#和 5#屋面安装支架, 1#楼在定位放线; 加固: 1#屋面 2 天内结束檩条加固安装; 除锈: 天气允许的情况下 2 天内完成喷涂油漆工作, 一周内结束 2#屋面的喷漆工作。

-----以下无正文-----

主送单位：	宜春威上光伏发电有限公司
抄送单位：	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司
发文单位：	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间：	2018 年 5 月 9 日

会议签到表

会议名称		通理例会会议	
会议时间		2018年5月9日17:00时	
会议地点		现场办公室	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	张鹏	亚衡通理	17358175226
2	王传孟	如固	18254535555
3	张荣光	西森	15163847673
4	张荣光	如固	18058994739
5	张春	黑多科板	15150094999
6	韩武杰	光佑施工	18502598190
7	张明	正泰	17521332386
8	孔亮	正泰	17621287627
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			