

宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式
光伏发电项目

会
议
纪
要

（第三期）

常州正衡电力工程监理有限公司
宜春威上 7.98MW 光伏发电项目监理部



第三次会议纪要

工程名称:宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17011-852-0304-003

例会时间	2018 年 4 月 11 日	例会地点	现场办公室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	宜春威上光伏发电有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏

一、建设及监理单位

业主

- 1、项目部总包管理比较松散,分包执行力不够,致使项目进度较慢,现场总包管理人员要严抓施工安全和质量。
- 2、因 4#和 6#箱逆变基础目前暂时无法开挖,剩余其他的基础还是可以施工的,不存在基础下出现厂家的电缆。
- 3、现场出现项目部不能解决的问题要及时向厂家相关领导汇报尽快解决。
- 4、
- 5、要求监理方后续的工作中在屋面发现施工人员未佩戴安全帽和烟头直接对施工人员进行罚款处理,发现一次 200 元。
- 6、要求监理因现场材料进场不及时,施工进度较慢等影响整体的施工进度,按照我方与总包签署的合同进行罚款处理。

监理

- 7、加固人员要加强安全文明施工教育,屋面施工时禁止施工人员抽烟和酒后上班。
- 8、屋面材料堆放要及时分散开来,堆放时对彩钢瓦采取保护措施。
- 9、施工人员要时刻做好自身的安全防护措施,施工作业时使用的扳手及工具要用丝绳绑好,螺丝及配件要防止从屋面掉落至车间。
- 10、檩条加固后屋面恢复时要恢复原样,固定夹要扣进瓦楞中扣紧扣实。

二、总包以及施工单位

- 11、在安全前提下保质保量赶进度,现场施工人员要注意安全。
- 12、角落及天沟处的彩钢瓦的除锈处理不到位要及时处理。
- 13、施工队伍及时上报气楼边缘的彩钢瓦更换施工方案。

14、各施工队伍的施工进度计划至今还未上报我方，现按照我方制定的施工进度计划严格执行。

15、加固与光伏施工进度较慢，导致整个施工进度滞后，各施工队伍要认真思考问题的原因并及时将其解决。

16、在不影响其他屋面的施工进度下后续要加快对三个极板车间的加固施工。

17、第一批夹具及支架 4 月 12 日发货预计 4 月 15 日到达现场。

防腐

18、2#---3#正在除锈，1#屋面已经除锈完成待天气较好时会立即开始喷漆工作，仓库还需打磨一遍后才能喷漆。

换瓦

19、合同内的施工已经全部结束。

加固

20、5#屋面檩条加固预计 4 月 15 日结束后对 4#屋面进行檩条加固，同时材料会陆续进场。

光伏

21、箱逆变基础因场地试挖时发现电缆、水管等，需要和设计院进行沟通修改图纸后进行施工。

-----以下无正文-----

主送单位：	宜春威上光伏发电有限公司
抄送单位：	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司
发文单位：	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间：	2018 年4 月11日

会议签到表

会议名称		治理例会会议	
会议时间		2018年4月11日17:00时	
会议地点		现场办公室	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	陈刚	正泰 治理	17358175226
2	蔡春	黑金科技	15150094999
3	徐东	绍威	13963272827
4	孔亮	正泰	17621287627
5	韩武杰	柏希永源 (施工光伏)	18502598190
6	王亚奇	正泰	13474142325
7	张荣胜	-	
8	李明雷	正泰 现场	13585516975
9	胡红以	金弘	18058994739
10	袁子阳	金弘	13721922103
11	王德盛	国泰	18254535575 18254535575
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			