

宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式
光伏发电项目

会
议
纪
要

(第九期)

常州正衡电力工程监理有限公司

宜春威上 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目监理部



第九次会议纪要

工程名称:宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17011-852-0304-009

例会时间	2018 年 5 月 23 日	例会地点	现场办公室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	宜春威上光伏发电有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏
一、建设单位及监理单位 业主 1、采购的材料、支架及桥架有弯曲及磨损不允许使用。 2、防雷接地回填前通知项目部相关人员,及时拍照留存。 3、要求总包的日报以及周报在编制时内容要详细、认真,从今天开始的日报以及周报的内容出现错误罚款 500 元/次。 4、厂区内文明施工要从施工人员自身做好。 5、高空作业以及在吊运材料、设备时施工人员的安全措施要做到位。 6、工序交接、施工过程中的质量要严格执行,项目部验收时如发现不合格情况,要及时整改完成。 7、檩条、角钢等材料在厂区堆放时要码放整齐,光伏施工人员在屋面施工时要时刻佩戴安全帽。 监理 8、各施工方在屋面施工时要及时清理天沟中的垃圾,同时施工时产生的施工垃圾禁止丢弃在天沟中。 9、土建的防雷接地扁铁焊接完成后及时将焊渣清理干净后涂刷防腐漆。 10、厂区内堆放的材料要码放整齐,剩余的材料以及垃圾要及时清理干净,光伏组装夹具使用的小仓库门口禁止堆放任何材料,同时做好门口以及周围的卫生。 11、桥架安装时要横平竖直,安装后拆除的保护膜要集中收集起来,下班后带下屋面。 12、角钢、扁铁采购时选用热镀锌的,外观无生锈及斑花现象。 总包: 13、屋面彩钢瓦喷漆队伍使用后的油漆桶堆放时要码放整齐,屋面的漏水点要及			

时跟进处理。

14、扁铁焊接完成后未及时进行防腐处理。

15、钢结构加固在屋面堆放材料、辅料、工具时要摆放整齐，保护好彩钢瓦屋面。

16、再次强调施工区域禁止吸烟，各施工队伍要不定期进行班前的安全文明教育。

17、厂房组织相关人员对整个厂区进行现场的施工文明检查，指出我光伏项目施工区域的下列问题：①材料堆放比较散乱，要求材料禁止在绿化带内堆放；②施工现场的油漆桶清理不及时；③模板码放时要整齐，并要求贴上写有使用部位、使用周期的纸条；

18、现场施工产生的施工垃圾要及时清理干净，做到工完料清。

19、厂区高压电缆走向方案要有书面的文字记录。

20、加固：檩条加固完成 90%，剩余下列部位的檩条还未安装：2#屋面的所有气楼，3#屋面的一跨梁及一个气楼，仓库的 5 跨梁；另告知后续的施工人员：旧瓦屋面的气楼下周围的位置尽量少走，此位置的旧瓦容易踩踏陷。

21、喷漆：喷漆完成 78%，下周二（5 月 29 日）前结束 2#屋面的所有喷漆工作。

22、光伏：支架安装完成 72%，桥架安装完成 15%，目前正在安装桥架和箱逆变基础的防雷接地焊接。

-----以下无正文-----

主送单位：	宜春威上光伏发电有限公司
抄送单位：	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司
发文单位：	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间：	2018 年 5 月 23 日

会议签到表

会议名称		总经理办公会议	
会议时间		2018年5月23日 17:00时	
会议地点		现场办公室	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	王鹏	正衡管理	17358175226
2	王传喜	加团	18254535555
3	蔡春	黑金科技	15150094999
4	孙荣胜	正泰国际	15163847673
5	孙明雷	正泰国际	17521332786
6	陈光华	超威	18221891285
7	徐海	超威电机	
8	王瑞	埃菲生	18521709286
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			