

宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式
光伏发电项目

会
议
纪
要

(第二期)

常州正衡电力工程监理有限公司
宜春威上 7.98MW 光伏发电项目监理部



第二次会议纪要

工程名称:宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17011-852-0304-002

例会时间	2018年4月4日	例会地点	现场办公室
参加人员(签到表附后)	建设单位:	宜春威上光伏发电有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏

一、建设及监理单位

业主

- 1、每周三项目部所有人员进行施工安全以及质量的检查。
- 2、现场拍摄到的安全隐患照片直接发到项目部群。
- 3、要求总包以5月30日为并网时间节点, 电缆需在4月30日前全部到场, 所有材料以及设备需在5月10日前到场。

监理

- 4、部分施工人员未按要求佩戴安全帽, 施工单位未重视施工人员的安全保护措施, 后续若再次发现此类事件将直接进行罚款处理。
- 5、要求施工单位在现场施工临时用电要注意安全保护措施, 严禁线缆私拉乱扯, 不得将线缆直接插在插座内取电, 在后续施工中若发现此类事件将进行罚款处理, 对屡次不改者及时清场处理, 要求施工单位加强施工人员的安全文明施工教育。
- 6、禁止施工人员在屋面以及高空处向下抛物, 屋面女儿墙上禁止摆放工器具以及其他物品。
- 7、要求总包确定箱逆变基础的施工日期以及进度计划。
- 8、要求总包与设计院积极沟通出具相关图纸, 避免在后续施工因图纸出具不及时而耽误施工工期。
- 9、加固因增加施工人员导致防火措施不到位, 需要尽快将防火措施做到位, 另还需增加施工人数, 解决加固材料进场慢问题。

二、总包以及施工单位

- 10、已经在和厂家领导协调材料堆放位置, 水源取水直接从消防栓取。
- 11、4#, 5#厂房加固要尽快完成, 让屋面开始光伏施工。

12、除锈队伍的汽油桶要放置在阴凉处，避免阳光直晒造成火灾。

13、各单位的施工组织设计和方案要及时上报至项目监理部审查。

防腐

14、仓库锈蚀较为严重后续还需在次打磨一遍，仓库的脊瓦锈蚀脱落建议更换，1#厂房爬梯处的彩钢瓦已经压坏需更换。

换瓦

15、目前彩钢瓦原料已经全部进场，预计4月10日前结束施工。

加固

16、斜撑安装预计明天结束，4#檩条加固预计在下周三（4月11日）前完成。

光伏

17、已和厂家在协调树木移植的问题，树木移植完成后立即开始箱逆变基础施工。

-----以下无正文-----

主送单位：	宜春威上光伏发电有限公司
抄送单位：	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司
发文单位：	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间：	2018年4月4日

会议签到表

会议名称	总经理办公会议		
会议时间	2018年4月4日 11:00时		
会议地点	现场办公室		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	陈刚	正泰 经理	17358175226
2	蔡春	黑金科技	15150094999
3	陈东	正泰	13963272827
4	孔亮	正泰	17621287627
5	韩武杰	和丰永源 (施工光伏)	18502598190
6	王明	正泰	13474142325
7	张崇光	-	
8	李刚	正泰 现场	13585516975
9	胡红以	金弘	18058994739
10	袁子阳	金弘	13721922103
11	王德奎	国泰	18254535555
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			