

宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式
光伏发电项目

会
议
纪
要

(第五期)

常州正衡电力工程监理有限公司
宜春威上 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目监理部

第五次会议纪要

工程名称:宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17011-852-0304-005

例会时间	2018 年 4 月 25 日	例会地点	现场办公室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	宜春威上光伏发电有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏

一、建设及监理单位

业主:

1、要求钢结构加固施工在 5 月 5 日前完成施工,超期一天经济处罚一千元,土建施工在 4 月 29 日前完成,超期一天经济处罚一千元,屋面除锈工作要加快进度。

2、屋面在堆放材料时必须对彩钢瓦采取保护措施。

3、现场提出的问题由总包技术确认后在上报至我方最终确认。

4、各方的施工人数已经满足不了现场的施工要求,需加大对人力的投入。

5、现场的施工环境太乱,注意现场施工环境,及时清理施工时产生的施工垃圾。

监理

6、屋面吊运材料时施工人员要系好安全带,做好自身的安全防护措施。

7、爬梯及屋面的重要部位张贴安全警示标识。

8、施工资料及材料要及时报审,和施工同步进行。

9、1#屋面加固施工队伍要注意屋面恢复后的垃圾清理工作。

10、仓库在喷涂底漆时要全面,不能出现部分地方喷涂不到位的地方。

总包:

11、根据 4 月 22 日的会议要求,工作进度达不到要求的项目专工可以进行必要的时候采取经济处罚。

12、光伏的图纸要做好内容的记录,交由设计院给出设计变更,方便现场施工。

13、进场的材料如有与设计图纸不符的要立即解决。

14、施工进度要严格按照周计划进行施工,施工工期只能提前结束,不能影响 5 月 30 日的并网。

15、考虑施工进度时要全面,不能只想到部分的施工进度。

- 16、除锈的施工进度比较慢，对屋面补漏水点加工的材料进场较慢。
- 17、因屋面旧瓦与新瓦有高低差，部分夹具安装时处于不在同一水平面的现象。
- 18、资料及材料的报验要与施工同步进行，业主方采购的组件要一次性进场，考虑到组件的场地协调有困难呢，建议组件分批次进场。

光伏：

- 19、4#和 5#屋面的夹具安装完成，5#屋面正在进行支架的安装。4 月 29 日前 2#、4#、5#、6#的箱逆变基础墙体砌砖完成，圈梁的钢筋绑扎完成。
- 20、佳杰车间的彩钢瓦因厚度薄，考虑到施工中的安全以及后期的维护，建议在原有彩钢瓦的基础上再安装一层彩钢瓦。
- 21、组件的接地建议采用导电片。

加固：

- 22、4#屋面除气楼的檩条未安装外已全部完成檩条安装。

-----以下无正文-----

主送单位：	宜春威上光伏发电有限公司
抄送单位：	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司
发文单位：	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间：	2018 年 4 月 25 日

会议签到表

会议名称	业创会议		
会议时间	2018年4月25日17:00时		
会议地点	现场办公室		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	陈阳	正源管理	17358175226
2	宋明富	正泰电气	13585516975
3	韩武杰	光伏施工方	18502598190
4	杨建生	正泰	15136155681
5	张荣胜	正泰	15163847673
6	刘凯	光伏施工方	13989361580
7	吕瑞	光伏施工方	18521709286
8	李翔	光伏施工方	13193495346
9	傅红	正源	13963272827
10	王健		18254535550
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			