

宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式
光伏发电项目

会
议
纪
要

(第八期)

常州正衡电力工程监理有限公司

宜春威上 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目监理部



第八次会议纪要

工程名称:宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17011-852-0304-008

例会时间	2018 年 5 月 16 日	例会地点	现场办公室
参加人员（签到表附后）	建设单位:	宜春威上光伏发电有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏
一、建设单位及监理单位 业主 1、各施工队伍在厂区内运输材料时要注意保护材料以及注意施工形象。 2、目前施工进度与周报中内容有很大的差异，应严格按照其周报计划实施。 3、所有的隐蔽工程要留影像资料同时及时通知监理进行验收，做好记录。 4、要保证其所有的施工工序的质量问题。 监理 5、夹具在厂区内运输时做好保护，掉落在厂区内地夹具要及时捡起来。 6、禁止施工人员在安装支架时用扳手敲击支架。 7、支架在屋面搬运以及放置时注意保护屋面彩钢瓦，防止彩钢瓦表面漆被破坏。 8、所有的施工车辆在厂区内行驶时速度不宜过快。 9、做好屋面以及地面的卫生清理工作，材料在堆放时要集中。 10、箱逆变基础的电缆支架以及防雷接地还未施工。 11、基础浇筑完成后拆除得模板、余料以及施工垃圾要及时处理。 12、5#屋面系杆安装时部分螺丝未紧固到位，焊渣未清理干净。 13、严禁施工人员翻越女儿墙至另一屋面，做好施工人员的自身安全保护措施。 14、粘贴的安全警示牌有被风吹落的要重新粘贴。 15、施工人员在施工时禁止裸露上半身，施工区域禁止吸烟。 16、近期气温上升，高温天气施工单位做好施工人员的防暑降温。 17、钢结构加固在屋面安装檩条时下班前（包括中午下班）要将屋面彩钢瓦恢复到位。 总包： 18、光伏和钢结构加固的施工人员的流动性较大，要做好对施工人员的安全			

文明施工教育。

19、做好对成品的保护，保证其质量的同时做好工作细节方面的处理，加强对施工人员的管理。

20、遇到下雨天要及时跟踪屋面的漏雨情况，确定漏雨点以及责任归属问题。

21、各施工单位要不定期进行对施工人员的班前教育。

22、光伏：夹具安装完成 60%，支架安装完成 57%，目前正在仓库和 1#屋面安装支架；加固：目前正在仓库和 3#屋面进行钢结构檩条安装，完成 82%；除锈：正在 2#屋面进行喷漆工作，已完成 55%。

-----以下无正文-----

主送单位：	宜春威上光伏发电有限公司
抄送单位：	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司
发文单位：	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间：	2018 年 5 月 16 日

会议签到表

会议名称	鱼例理例会		
会议时间	2018年 5 月 16 日 17:00时		
会议地点	现场办公室		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	陈刚	正衡通理	173 5817 5226
2	谭东	超威电力	139 6327 2827
3	孙荣胜	正泰国际	151 6384 7673
4	刘欢	光伏安装(资料员)	176 2586 4518
5	韩武杰	光伏安装	1850 2598 190
6	孔亮	正泰	176 2128 7621
7	潘光华	超威	182 2189 1285
8	李亚雷	正泰	175 2133 2386
9	王传益	加国	182 5453 5555
10	张红军	光伏安装	132 5789 7111
11	蔡春	黑金科技	151 5009 4999
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			