

宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式
光伏发电项目

会
议
纪
要

(第六期)

常州正衡电力工程监理有限公司
宜春威上 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目监理部



第六次会议纪要

工程名称:宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17011-852-0304-006

例会时间	2018 年 5 月 4 日	例会地点	现场办公室
参加人员（签到表附后）	建设单位:	宜春威上光伏发电有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司	
主持人	陈鹏	记录整理	陈鹏

一、建设及监理单位

业主:

- 1、每周三的监理例会所有人员不得无故缺席。
- 2、钢结构加固、屋面除锈喷漆、光伏施工的施工进度要落实到位, 积极跟进。
- 3、加固屋面施工结束后自检检查出的问题要及时处理, 然后上报我方进行检查。
- 4、支架与夹具安装的螺丝要紧固到位, 电动扳手紧固后再使用手动扳手进行二次紧固。
- 5、屋面支架堆放时要提前做好对彩钢瓦的保护, 禁止将支架等材料直接堆放在屋面。

监理

- 6、钢结构加固的屋面要及时恢复完好, 并及时清理屋面的卫生。
- 7、仓库瓦尾修补漏水处的彩钢瓦安装时要做好胶体的涂抹, 需要整改的地方及时整改处理避免下雨天出现漏水现象。
- 8、仓库修补漏水使用的彩钢瓦, 部分区域出现的不同程度的油漆磨损, 很容易出现锈蚀现象, 后期施工结束后统一进行补漆处理。
- 9、各施工队伍要做好自己工作区域的卫生清理, 施工人员在屋面施工时不得不上衣进行施工, 负责人做好屋面的安全文明施工。
- 10、气楼出的小爬梯放置时做好对屋面彩钢瓦的保护。
- 11、及时做好施工资料及材料的报审。

总包:

- 12、土建的施工进度较慢, 各施工队伍要每天汇报施工量以及第二天的施工计划。
- 13、光伏施工对明天进场的支架做好卸车准备。

- 14、仓库明天可以进行夹具的定位放线，除锈施工与光伏施工做好对仓库的交接工作。
- 15、加固施工一定要做好其质量施工，避免存在质量问题，自攻钉上的胶体涂抹未打到位，导致与彩钢瓦未能很好的固定连接，后期定会有存在漏水现象。
- 16、4#屋面气楼加固完成后隔热层恢复不到位要进行整改，人员较少施工进度较慢，需要补充施工人数加快施工进度。
- 17、仓库屋面的彩钢瓦补漏水点时要做好防水措施，同时胶体使用时做好屋面的卫生。
- 18、除锈：仓库喷漆完成施工正在修补漏水点，1#屋面正在进行底漆喷涂。
- 19、光伏：4#屋面支架安装明天完成，箱逆变基础正在浇筑混凝土。

-----以下无正文-----

主送单位：	宜春威上光伏发电有限公司
抄送单位：	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司
发文单位：	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间：	2018 年 5 月 4 日

会议签到表

会议名称		监理例会会议	
会议时间		2018年5月4日 17:00 时	
会议地点		现场办公室	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	陈鹏	五衡 监理	17358175226
2	胡明	国泰	18058994739
3	孔亮	正泰	17621287627
4	蔡嘉	黑金科技	15150094999
5	13912	施工单位	18521709286
6	韩武杰	光伏施工单位	18502598190
7	张荣	正泰	15163847673
8	李明	正泰	13585516975
9	冯刘鑫	光伏施工单位	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			