

监理例会会议纪要

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-SMTG02

签发:

刘士发

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-04-26
会议主持人	刘士发		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容: 总包单位工作汇报: 近期工作内容: 1、防水涂料到使用 60%，屋面防水层夹具位置施工完成约 3500 个； 2、车棚基础开挖完成 34 个，浇筑完成 17 个。 下周工作内容: 1、屋面防水层夹具位置计划施工完成约 6500 个； 2、车棚基础计划开挖完成 100%，浇筑完成 33 个。 监理单位: 1、进场设备和材料必须提前报审，并要有生产厂家资质、合格证、材质单、出厂检测报告等质量证明文件，经验收合格业主确认后方可使用验收合格后方可使用； 2、进入施工现场前要对工人进行安全文明施工培训，并有相应培训记录； 3、施工单位要遵守工厂守则，做到现场文明施工，人员进场必须佩戴安全帽，上下爬梯必须遵守相关制度，注意成品保护，现场施工垃圾等要清理干净，临时用电安全，现场消防器材灭火器要配备； 4、对施工班组施工前做好技术交底工作； 5、201 屋面夹具处防水施工经验收合格后方可进行下一步施工； 6、夹具进场前应首先进行拉拔力实验，试验合格完成报审方可进场使用； 7、材料进场计划及时上报，施工进度已经严重延迟，施工方应立即出台相应的赶工计划，合理追赶进度。			

建设单位

- 1、施工材料进场及时进场，保证施工连续可持续；
- 2、安全无小事，工程要贯彻执行国家现行的安全生产的法律法规、建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准；
- 3、施工人员进入施工现场前必须要经过华润安盛安保部门进行安全文明施工培训，培训合格后方可进场施工；
- 4、遵守厂区规章制度，进入工厂必须进行出入登记，保护环境，文明施工。

其他事宜：

无

与会人员对本会议纪要如有异议，请于收到纪要二个工作日内提出书面意见，否则将视为认可执行并存档。

主送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目华润安盛项目部		
抄送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目中电二建公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.04.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附监理例会会议签到表