

监理例会会议纪要

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-SMTG07

签发: 刘士发

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-05-25
会议主持人	刘士发		

会议主题:

监理例会(施工相关问题细则例)

本次会议内容:

总包单位工作汇报:

近期工作内容:

- 1、本周周六周日组件安装完成。
- 2、车棚钢构生锈问题这周处理完成; 车棚斜梁预计本周完成施工。
- 3、电缆预计 5 月底到场、Z 型钢及檩条预计 28 号到场。
- 4、防锈处理工作要签署质保书。

监理单位:

- 1、要求施工方每道工序完成之后必须向我方报验, 我方验收之后方可进行下道工序; (已多次要求)
- 2、施工方报审资料与现场施工同步; 若不同步可视为工程质量问题, 不予签章验收。
- 3、要求施工方提供大致材料进场时间 (此前已要求多次);
- 4、进入施工现场必须佩戴安全帽等安全防护措施;
- 5、危险源要树立明显的标识牌;
- 6、禁止施工人员违章作业;
- 7、材料进场及时报验, 经检验合格之后方可投入使用;

建设单位

- 1、要求施工方加快施工进度;
- 2、要求施工方及监理方高度重视车棚施工质量, 施工方必须严格按照图纸施工。车棚除

锈问题必须落实到位。

- 3、要求施工方提供具体材料进场时间且加快进度。
- 4、要求施工方尽快提供车棚报价。
- 5、要求施工方的施工日志每天及时发送，一天一发，再不得出现拖延情况。
- 6、车棚要做好雨水管道。

其他事宜：


无

与会人员对本会议纪要如有异议，请于收到纪要二个工作日内提出书面意见，否则将视为认可执行并存档。

主送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目华润安盛项目部	
抄送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目中电二建公司项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2018.5.26

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。





会议签到表

地点/Place: 2天国际办公室

[illegible]