

监理例会会议纪要

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-SMTG08

签发: 刘士发

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-06-1
会议主持人	刘士发		
会议主题: 监理例会(施工相关问题细则例)			
本次会议内容: 总包单位工作汇报: 上周工作内容: 1、到场组件全部安装完成。 2、电缆沟垫层施工完成 80%. 钢爬梯基础浇筑完成。 下周工作内容: 1、预计周六开始破路、埋管。 2、预计下周建设工程规划许可证审批通过车棚开始施工 3、设备基础预计下周开挖。 监理单位: 1、要求施工方每道工序完成之后必须向我方报验, 我方验收之后方可进行下道工序; (已多次要求) 2、屋面组件不允许打孔接到. 屋面接地网尽快做好。 3、要求施工方提供大型设备进场时间; 4、进入施工现场必须佩戴安全帽等安全防护措施, 近期发现在施工时部分施工人员未佩戴安全帽。 5、要求施工方车棚除锈问题尽快落实, 不合格钢构材料问题尽快处理。必须严格按照设计图纸和规范进行防锈处理, 不合格产品不得投入使用。 6、在破路作业时要严格按照图纸要求进行施工。 7、危险源要树立明显的标识牌;			

8、禁止施工人员违章作业；

9、材料进场及时报验，经检验合格之后方可投入使用；

建设单位

其他事宜：

与会人员对本会议纪要如有异议，请于收到纪要二个工作日内提出书面意见，否则将视为认可执行并存档。

主送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目华润安盛项目部	
抄送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目中电二建公司项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2018.6.2

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期: 2018.6.1

[illegible]