

监理例会会议纪要

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-SMTG09

签发: 刘士发

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-06-8
会议主持人	刘士发		

会议主题:

监理例会(施工相关问题细则例)

本次会议内容:

总包单位工作汇报:

上周工作内容:

- 1、设备基础垫层浇筑完成 80%。
- 2、过路电缆破路、穿管、回填完成 80%。
- 3、逆变器到场已开始安装。

下周工作内容:

- 1、车棚钢构材料除漆、拆除、镀锌。
- 2、逆变器安装、设备基础施工。

监理单位:

- 1、要求施工方每道工序完成之后必须向我方报验,不得擅自改变施工工序、不得违规作业。
- 2、要求施工方加快施工进度;新进场施工人员必须做好安全教育。
- 3、进入施工现场必须佩戴安全帽等安全防护措施,近期发现在施工时部分施工人员未佩戴安全帽。
- 4、要求施工方车棚除锈问题尽快落实,不合格钢构材料问题尽快处理。
- 5、危险源要树立明显的标识牌;施工人员离开施工现场后现场周围要拉好安全警示带。
- 6、禁止施工人员违章作业;
- 7、材料进场及时报验,经检验合格之后方可投入使用;


建设单位

其他事宜：

与会人员对本会议纪要如有异议，请于收到纪要二个工作日内提出书面意见，否则将视为认可执行并存档。

主送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目华润安盛项目部		
抄送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目中电二建公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018-6-9

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

地点/Place: 项目地办公室

[illegible]