

监理例会会议纪要

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-SMTG011

签发: 刘士发

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-06-15
会议主持人	刘士发		
会议主题: 监理例会(进度及安全施工相关问题细则)			
本次会议内容: 总包单位: 上周工作内容: 1、设备基础垫层完成 80%。 2、车棚除漆作业完成 80%。 3、201 屋面逆变器安装完成, 屋面电缆安装完成 100%。屋面桥架安装完成 100%。 下周工作内容: 1、预计 6 月 20 号箱变到场, 2、高压柜预制舱 6 月 23 号到场。 3、SVG 设备预计 6 月 25 号到场。 4、预计下周电缆直埋敷设回填, 车棚钢构镀锌, 电缆井制作施工。 监理单位: 1、要求施要求施工方每道工序完成之后必须向我方报验, 不得擅自改变施工工序、不得违规作业。 2、施工方加快施工进度, 材料及时进场。 3、安全无小事, 确定施工现场危险源, 新进场施工人员必须做好安全教育及考核, 对考核不合格的职工, 禁止进入施工现场参加施工。 4、进入施工现场必须佩戴安全帽等个人防护用品, 近期发现在施工时部分施工人员未佩戴安全帽、部分施工人员有中午在厂区门口饮酒、穿拖鞋现象。 5、凡 2m 以上的高处作业无安全设施, 必须系好安全带; 安全带必须先挂牢后再作业。			

- 6、要求施工方尽快落实临时用电配电柜安全隐患问题,临时用电线路采用架空敷设,安全用电做到一级一闸一漏一箱,并经常进行检查、维修和保养。
- 7、必须严格做到三级配电、二级保护。现场所有用电设备必须另接三级配电箱,否则不准使用。箱内必须配有开关及漏电保护器,三级箱与二级箱距离不得大于 30m,三级箱至用电设备距离不得大于 5m。
- 8、在雨季施工每月必须对漏电开关进行末端试验,发现不动作立即更换,如实记录。
- 9、对易燃易爆、危险品存放场所的设备,要加强监控、检查工作,发现问题立即整改。
- 10、开挖得电缆沟基坑等附近安全警示语及警戒隔离标志截止开会时还未落实。危险区域要有明显标志,要采取防护措施,夜间要设红灯示警。
- 11、特殊工种(电工、焊工、司炉工、爆破工、起重及打桩司机和指挥、架子工、各种机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证,方准独立操作。
- 12、夏季高温天气施工作业时,施工方必须配备防暑药品,合理安排作业时间,必要时可暂停室外施工。
- 13、雷雨天、浓雾和六级以上的强风应停止室外高空作业。

建设单位:

无


其他事宜:

无

与会人员对本会议纪要如有异议,请于收到纪要二个工作日内提出书面意见,否则将视为认可执行并存档。

主送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目华润安盛项目部		
抄送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目中电建公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.6.15

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

时间/Time: 2018.06.15

地点/Place: 项目部办公室

[illegible]