

监理例会会议纪要

工程名称：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXAS-SMTG012

签发：胡景

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-06-22
会议主持人	刘士发		
会议主题： 监理例会(施工相关问题细则例)			
本次会议内容： 总包单位工作汇报： 上周工作内容： 1、低压电缆进行敷设。 2、车棚钢结构正在进行除漆和搬运中。 3、设备基础施工完成。 下周工作内容： 1、SVG 将 6.23 号到场。 2、箱变、汇流箱未发货，预计将下周到场。 监理单位： 1、要求施工方每道工序完成之后必须向我方报验，不得擅自改变施工工序、不得违规作业。 2、电缆沟开挖深度不符合图纸设计要求，监理要求马上按设计要求整改。 3、要求施工方加快施工进度；新进场施工人员必须做好安全教育。 4、进入施工现场必须佩戴安全帽等安全防护措施，近期发现在施工时部分施工人员未正确佩戴安全防护用品。上下爬梯必须按安全规程条例执行，否者发现有违规者将对其进行相应的经济考核。 5、现场隐蔽工程完成后要求马上上报并验收。 6、禁止施工人员违章作业。 7、电缆沟覆盖按设计要求顶层要求覆盖混泥土，严格按图施工。			

8、上屋爬梯尽快上报工程施工计划。

9、施工单位相关人员不得无故缺席监理例会，否者将对缺席人员进行相应的经济考核。


建设单位

其他事宜：

与会人员对本会议纪要如有异议，请于收到纪要二个工作日内提出书面意见，否则将视为认可执行并存档。

主送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目华润安盛项目部		
抄送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目中电二建公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.6.22

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

地点/Place: 美国华盛顿

[illegible]