


监理例会会议纪要

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-SMTG13

签发: 

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-06-27
会议主持人	刘士发		

会议主题:

关于现场施工进度、安全、质量事宜的专题会议

本次会议内容:

经讨论一致得出以下关于施工进度事宜的结论:

1. 6月27号箱变到场;
2. 6月28号一次二次设备、低压电缆等全部连接完成;
3. 6月29号全场电缆连接、试验全部完成;
4. 设备调试、试验6月30号之前完成;
5. 6月30号电站具备并网条件, 并网验收;
6. 车棚用Z型钢及圆钢等材料本周六/日到场;
7. 车棚下周进行恢复填平等工作;
8. 车棚拆除钢构镀锌及其他钢结构辅材等到场时间6月27日下午确定, 整体车棚钢结构施工在7月15号前全部完成;
9. 201车间外墙上屋爬梯在7月15号前全部完成, 可以投入使用;
10. 组件到场时间7月16/17号进场;

严格按此计划执行, 如到期未达到相应的要求, 根据项目投资收益损失及合同等相关规定对施工单位采取经济考核。

质量、安全事宜:


1. 施工资料与施工同步, 施工资料及时完善, 经内部审核完成后及时报验;
2. 完善的报审报验程序对工程建设的全面有效控制至关重要, 施工单位要及时准确的进行相关报审报验工作, 过期将不予审核签章;
3. 近期工人加班以及设备调试等试验, 必须提前汇报到监理项目部及建设单位项目部;
4. 安全无小事, 工程要贯彻执行国家现行的安全生产的法律法规、建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准, 不得以抢工程进度为由忽视质量、安全等。
5. 隐蔽工程、分段工程等必须上报业主项目部和监理项目部, 按程序报验; 上道工序完成后经经验收合格后方可进行下一步工序。严禁未经检验允许擅自施工;
6. 上下爬梯严格遵循安全规范, 规范使用安全防护用品, 并逐档检查爬梯是否牢固, 不准双手同时抓一个爬梯; 两人和两人以上同时攀登爬梯, 需携带工具时只允许最下面人携带物品, 谨防物品坠落伤及他人。

与会人员对本会议纪要如有异议, 请于收到纪要二个工作日内提出书面意见, 否则将视为认可执行并存档。

主送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目华润安盛项目部		
抄送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目中电二建公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.6.27

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

附监理例会会议签到表

[illegible]