

监理专题例会会议纪要

工程名称：无锡华润微电子技术有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXAS-SMTG016

签发：

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-07-27
会议主持人	刘士发		
会议主题： 监理例会(现场施工进度等相关问题细则专题例会)			
本次会议内容： 总包单位工作汇报： 1、车棚斜梁安装 2、檩托焊接 3、组件吊装 本周完成工作 下周安排工作 1、檩条进场 2、屋顶组件安装 3、车棚组件安装 4、屋顶组件安装以及车棚预计会在 8 月 15 号前完工； 监理单位： 1、施工方资料要自己认真检查核实自己的施工资料，并且将施工资料完善； 2、近期工人加班以及设备调试等实验，必须第一时间汇报到监理项目部； 3、设备到场以及进行开箱检查，施工方必须提前告知监理项目部，及建设单位项目部。 4、对于现场工人以及刚进场的工人习惯性违章你单位要加强安全教育，防止发生人身事故。			

建设单位:

1、对于现场安全事宜，一定要严格把控。现场施工人员禁止出现习惯性违章，如发现现场有违章作业者根据相关规定对其进行经济考核并对其进行安全教育考试合格后上岗工作。

其他事宜:

与会人员对本会议纪要如有异议，请于收到纪要二个工作日内提出书面意见，否则将视为认可执行并存档。

主送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目华润安盛项目部		
抄送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目中电二建公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.07.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目 进度、安全、质量专题例会		
会议时间		2018年07月27日	会议地点	站内会议室
序号	姓名	单位/部门		职务
1	黄建军	正德		
2	吴明杰	中电二		
3	吴丹	中电二		
4	郭俊普	华润微电子		
5	王明	中电		
6	刘士奇	正德		
7				
8				
9				
10				