

第三次例会会议纪要

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-003

会议地点	办公楼一层 106 会议室		会议时间	2018 年 4 月 13 日
会议主持人	晏鸿飞		参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量			
单位	姓名	内容	备注	
施 工 单 位	朱勇华	本周电缆井砌筑完成、上口砼浇筑完成 下周施工计划： 1、电缆井抹灰及垃圾清理完成。 2、安全通道搭设完成，14 日开始制作安全通道，。 3、三期彩钢瓦 19 日进场 协调事宜：	20 号完成道路垃圾清理干净，现场预留部分好土以备电缆沟下沉回填用。	
	舒兆东	1、汇流箱 15 日进场。 2、要求施工队安排专业资料员。	现场暂不使用晚几天发货。	
	黎建光	1、彩钢瓦施工人员提前进场做好施工前准备工作。 2、施工报审资料 4 月 3 日已经发过联系单至今未完成报审。 3、安全通道施工上次会议提出问题，脚手架地脚(个别没有)、垫木(薄 20mm)、垂直度(倾斜 200mm)至今未整改。 4、现场技术员、质检员分包班组长都要参加会议。 5、建议配备资料员，现场一人担任多职，什么事情都做不好。 6、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需要。	正在落实人员进场问题 按要求的进行整改。	
建 设 单 位	余岳剑	1、每个施工地方都要做好安全警示标志。 2、20 日之前提供所有安全报审资料及保险资料。		
	金涛	1、接入系统两线连接，光伏柜是否有影响 。	明天厂家来人量柜子时与厂家说清楚	
	晏鸿飞	1、一期加固材料订货没有。 2、一期、三期夹具进场时间。 3、施工分包、总包报审资料 4 月 18 日全部报审完成，施工资料报审不通过不准施工 4、报审资料情况施工单位今天下班之前必须答复。	已经落实 5 月 3 日材料进场 一期夹具 22 日到，三期夹具支架月底	

	江建松	1、二期安全通道两侧做支撑，转向平台处增加护栏。 2、施工人员 20 进行场内安全培训，培训完成后开始压瓦工作。 3、组件进场不影响施工工作。 4、施工安全资料要齐全，不要向地面施工一样，不能拖后。 5、按规范正轨施工做到安全质量第一。 6、会议内容会后要传达落实。	安排施工人员增加防护 先做资料

浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项



2018.4.13

业主项目经理签字:

[Handwritten signature of the project manager]

总包负责人签字:

[Handwritten signature of the general contractor responsible person]



工程例会



工程例会

