

第二次例会会议纪要

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-002

会议地点	办公楼一层 101 会议室	会议时间	2018 年 4 月 9 日
会议主持人	晏鸿飞	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		
单位	姓名	内容	备注
施 工 单 位	朱勇华	下周施工计划： 1、电缆井砌筑完成。 2、电缆沟、箱变、汇集站回填土完成。 3、安全通道搭设完成。	16 号回填土完成后道路 清理干净
		协调事宜： 1、三期室外脚手架搭设位置。 2、逆变器到货检查及卸货位置。 3、一期加固蓝图及荷载报告业主审查。确认后材料采购及搭 设脚手架。 4、彩钢瓦现场加工场地。	逆变器存放 12#车间西 按蓝图设计要求采购 三期厂房南侧
监 理 单 位	黎建光	1、彩钢瓦施工人员提前进场做好施工前准备工作（安全教 育、出入证等工作）。 2、施工报审资料完成情况。 3、安全通道施工要求现场施工安全员进行检查不符合安全 规范要求的及时制止，安全隐患消灭在萌芽中，如脚手架地 脚(个别没有)、垫木(薄 20mm)、垂直度(倾斜 200mm)等问题。 4、汇集站在浇筑过程中东侧平台未找平，模板拆除后截面达 到要求整体观感不好，需要整改。 5、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需要。	下周安排人员进场做 好准备工作。 先审查电子版资料后 打印。 不符合要求的进行整 改。 下午整改完成。
建 设 单 位	余岳剑	1、每个施工地方都要做好安全警示标志。 2、脚手架四周加固围挡好，人员进场做好安全教育。	下午开始落实。
	金涛	1、电力安装合同、设计合同是否在一起做的？ 2、要求电缆井内穿管出墙 1 公分。 3、施工单位注意二期电缆沟内电缆转弯半径	在一起做的分两份合同 安排人员检查落实
	晏鸿飞	1、加固材料订货没有，材料按图要求订货。 2、一期脚手架搭设时间。 3、彩钢瓦到货时间。	下午安排按图订货，明 天必须订上 货期 20 天货到前一周 完成 按原计划上下相差一 天到货
	江建松	1、一期承载报告已完成。 2、二期、三期确认荷载检测报告时间出来，施工前第三方检 测荷载报告拿出来开始施工。 3、供电公司合同、图审是否确定。会后金工联系供电公司确	合同签订已完成，箱变 5

	4、定。 5、电缆沟、箱变回填土完成后草坪要恢复。 6、回填土前接地电阻要测试。 7、施工人员施工前场内安全部门也要对其进行培训。 8、高空作业人员都要有高空作业证件。	月中旬到货。 接地电阻重新测试 安排分包落实。
--	--	---------------------------------------

浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项



业主项目经理签字：

[Handwritten signature of the Owner Project Manager]

总包项目经理签字：

[Handwritten signature of the General Contractor Project Manager]



工程例会



工程例会

