

第五次例会会议纪要

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-005

会议地点	办公楼一层 106 会议室		会议时间	2018 年 4 月 27 日
会议主持人	金涛		参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量			
单位	姓名	内容	备注	
施 工 单 位	朱勇华	本周完成完成工程量： 1、彩钢瓦更换 A/B-1/8 轴完成 2100 平方。 2、三期室外通道加固完成。 下周施工计划： 1、一期厂房导轨安装完成（3#厂房换瓦部分除外） 2、更换彩钢瓦 27-3 日完成 D/C-6-28 轴 280 张左右。 3、三期安装部分夹具 4、三期厂房增加 C/B 轴一组安装人员更换彩钢瓦。	因雨未完成 3000 平方任务	
		协调事宜：三期厂房南面 24-26 轴路边堆放有建筑垃圾，影响彩钢瓦更换。	保证三期工期按计划完成 联系人员明天落实	
	李志良	1、三期屋顶岩棉施工，旧锡箔纸与保温棉一起卷起来，铺好新锡箔纸后，把旧锡箔纸和保温棉在铺平。		
监 理 单 位	黎建光	1、一期安装工程施工人员不准在爬梯上部平台观望逗留。 2、下周一开始考核施工人员正确佩戴安全帽的事情(拉瓦人员)。 3、巡检发现工地施工人员有饮酒嫌疑（有酒及空瓶） 4、做好上下工序交接工作，组件安装之前必须进行屋面验收。 5、彩钢瓦安装完成后注意成品保护，屋面施工不准随手扔东西，如配件、使用工具、螺栓等物品都能破坏彩钢瓦涂层表面。 6、屋面施工现场不准吸烟。 7、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需要。	有烟屁股也同样罚	
建 设 单 位	余岳剑	1、本周安全以教育为主，下周开始安全考核。		
	金涛	1、防护栏接地要与厂房原有接地连接。 2、彩钢瓦涂层保护措施。 3、并网柜母线测量数据要与原有母线一样,长度只能长不能短。 4、汇流箱整改是否完成。 5、一期夹具拉拔实验一定要做。	与接地连接 吊运时铁架做好保护，彩钢瓦换瓦完成后损坏涂层喷涂瓷漆 与测量人员确认 下午检查整改情况 联系厂家做拉拔实验	

	6、三期厂房南面垃圾清运时间。 7、路面恢复材料落实情况 8、箱变、高压电缆货物订购情况	明天落实（施工处理） 正在落实中 箱变 5 月 15 日进场
江建松	1、一期彩钢瓦不换，风吹掉的换好后安装组件。 2、支架到货时间。 3、箱变、汇集站接地测试设备安装之前完成。 4、一期加固人员、材料按照计划进场时间。作业时间按照原定时间不变，上午 4 点半-8 点半，下午 5 点-10 点，正常施工厂内尽量配合施工单位施工。 5、三期防护栏做法：1）有天沟部分方案，材料镀锌管横向不低于 DN30mm,壁厚不低于 2.5mm，每格间距 250mm，立杆间距 1.5m，高度 1.0m。采用 M12 螺栓固定，2）无天沟部分方案，高度 0.6m 宽 1.0m,采用夹具固定，有斜拉撑。四周相连，爬梯处于爬梯相连。施工单位可以按此方案购置材料，图纸具体做法晏经理回来画给你们。	换好彩钢瓦后安装支架 一期支架到货，三期夹具明天发货，支架联系试验人员来做 加固人员跟不上施工要求时，晚上延长施工时间

浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式



业主项目经理签字：

总包负责人签字：



工程例会



工程例会

