

		<p>4、三期支架进场时间按计划滞后一周多了，想办法按期完成。</p> <p>5、资料在第一次例会中已经提过，要与工程进度同步进行，包括材料进场复试检测报告，单位工程分部分项检验批报验，材料进场报验等几部分。建议你们配上作业资料人员做资料。</p> <p>6、总包、分包单位对会议内容做好记录，定好内容认真落实执行。</p> <p>7、二期安全通道不先进行整改后使用，要严加考核。</p> <p>8、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需要。</p>	
建设 单位	余岳剑	<p>1、旧彩钢瓦吊落地面，摆放顺直。</p> <p>2、一期厂房加固搭设脚手架一定通知我们。</p>	
	金涛	<p>1、4期配电房门是非标，配电柜进不去，先整改门口尺寸，从门口进入。</p> <p>2、确认并网柜母线与原有母线一致，</p> <p>3、一期车间加固日期确定通知我们，好提前安排生产配合你们施工。</p> <p>4、确定好通讯设备、光纤的生产周期，不要影响我们工程并网工期。我们的信息是还没有确定好。</p>	已确认一致 施工人员进场后 通知你们
	晏鸿飞	<p>1、三期沥青路面恢复材料准备。</p> <p>2、防护栏用材料扁铁，先做除锈后焊接。</p> <p>3、防护栏图纸画好后给你们，可以订购使用材料了。</p> <p>4、一期加固人员进场安排</p> <p>5、发票开票具体要求，财务部将会发函给你们。</p>	下周恢复路面完成 扁铁没有热镀锌 按照昨天草图订购材料了。 5月10日进场， 按照节点加固完成
	江建松	<p>1、彩钢瓦后续材料到货日期。</p> <p>2、三期厂房更换下来的彩钢瓦吊到地面安排。</p> <p>3、工程款拨付，没有发票不付款，提前开好票走流程，不是拿着发票来了，就能付款。税金按照合同约定开票，不一样的财务部直接扣除。</p> <p>4、三期厂房光伏发电按照原定计划日期不变。</p> <p>5、三期厂房换瓦施工，下面一定安排人员进行安全巡视，提醒工人躲避施工区域，会后安排人员值班。</p> <p>6、准备水管单位跟外部信息沟通好，不要一问三不知。</p> <p>7、现场施工人员还有不佩戴安全帽现象。</p> <p>8、三期厂房南垃圾，陈俊华负责安排明天清理完成。</p> <p>9、三期沥青路面完不成直接经济扣罚。</p>	彩钢瓦材料周二 进场 明天吊到地面 上报公司财务部门 安排专人值班

浙富控股富春江水电厂 5.1MWp 分布式

光伏发电项目监理部

2018.5.4

业主项目经理签字:


2018.5.4

总包负责人签字:

陈银波
2018.5.4



工程例会



工程例会

