

第十一次例会会议纪要

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-011

会议地点	办公楼一层 101 会议室		会议时间	2018 年 6 月 8 日
会议主持人	晏鸿飞		参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量			
单位	姓名	内容		备注
施 工 单 位	朱勇华	本周完成完成工程量： 1、一期厂房加固还有 36 根未完成。 2、二期彩钢瓦加固完成时间单独汇报； 3、三期组件、汇流箱、逆变器所有端头制作完成，汇流箱至箱变电缆敷设端接完。10#、11#直流电缆完成，12#明天完成。		加固不影响组件装
		下周施工计划： 1、二期光伏支架最晚 10 日进场。 2、一期檩条加固，不受组件安装影响。 3、6 月 28 日 具备并网条件		
		协调事宜： 1、组件进场时间提前到 11 日进场		提前到 14 日，周一去组件厂家。
	姚钢	1、彩钢瓦更换 6 月 25 日完成。		最迟 6 月 17 日完成，彩钢瓦更换没有组件部分先不做，
	汤纪祥	后台能定货了吗		可以订货了
监 理 单 位	黎建光	1、已经进入梅雨季节，彩钢瓦更换施工人员及组件安装施工人员要注意施工安全。 2、为了能按计划并网，建议彩钢瓦更换增加施工人员，一期厂房加固也要增加施工人员。 3、组件安装还要继续全部精力奋战最后 20 天。 4、施工质量方面，按照设计施工规范要求施工，加快施工进度，把滞后计划工期赶过来。按计划 6 月 28 日并网 5、按照今天电力质检检查问题及时整改完成并回复。 6、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需要。		
	陈俊华	1、彩钢瓦更换施工要严格按照施工规范施工，还有漏水现象。		及时进行整改
	金涛	2、组件安装施工人员必须穿绝缘鞋施工 3、一期施工脚手架移动时，行车上施工用品全部清理干净。 4、施工人员采摘果品时不要把树枝弄断。		
		1、4#箱变低压侧电不通，生产厂家赶紧修复。 2、调整施工进度计划日期及供货日期，必须符合业主要求。		已跟厂家联系修复

晏鸿飞	3、二期彩钢瓦更换施工进度日期。 4、三期接地完成时间 。	6月17日更换完成 安装组件车间 先安装组件部分
江建松	1、6月28日并网验收，彩钢瓦更换完成日期最迟6月17日完成，无组件安装位置暂时不更换，17日以后更换。不考虑下雨天气。 2、工作时间安排，早上提前上班，晚上延后下班，加班施工。 3、提前通知材料进场后分黑白两班工作，必须28日完成并网。 4、施工管理人员注意，施工人员在施工时有吃不消的换下，安排休班。 5、并网设备需要厂家人员参加的提前一星期联系确认好进场时间。 6、会后监理、总包、业主一起现场确认彩钢瓦先更换车间。	

此次会议主要时间节点承诺安排：

- 1、二期彩钢瓦更换必须6月17日完成光伏组件安装车间屋面。（姚钢、余江华）
- 2、组件6月14日进场。（江总）
- 3、浙富水电5.1MW光伏发电项目6月28日具备并网条件。（朱勇华）

浙富控股富春江水电厂房5.1MWp分布式

光伏发电项目监理部



业主项目经理签字：



总包负责人签字：

陈银斌
2018.6.8



工程例会



工程例会

第十一次 监理例会会议签到表

时间: 2018年6月8日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
江建松	浙富			
周晓	浙富			
李为	浙富水电			
丁伟	浙富水电			
王树	浙富水电			
黎建光	常州正衡监理	总代	15762835718	
王伯	正泰			
俞国	正泰		13958169440	
汤纪祥	正泰电气		18219988587	
彭冬	正泰		1586260061	
姚国	杭州伟都钢构		13357164816	
余江华	杭州伟都			
李慧红			13813739057	