

第十三次例会会议纪要

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-013

会议地点	办公楼一层 106 会议室		会议时间	2018 年 7 月 2 日
会议主持人	晏鸿飞		参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量			
单位	姓名	内容	备注	
施 工 单 位	汤纪祥	1、具体施工计划有上海茗晋建设工程有限公司朱勇华安排； 2、要求施工单位做好施工班前安全会议，施工时做好安全防护措施；		
	朱勇华	1、最近几天一直电话在催促彩钢瓦施工人员进场施工，他们以下雨和接工人为由进行推诿； 2、二期 8#屋顶能安装夹具部分已经完成； 3、并网消缺工作已经进行。	对施工单位采取措施	
监 理 单 位	黎建光	1、彩钢瓦施工人员轮换施工要做好施工人员上岗前培训及安全教育工作； 2、彩钢瓦施工人员作业前进场安全用品有无破损事宜； 3、施工前做好安全防护措施措施的实施； 4、彩钢瓦施工人员要有高空作业证否则不允许施工； 5、彩钢瓦施工方案及安全措施实施方案报验与业主、监理部； 6、三期安全护栏施工时要做好安全防护措施，现场施工人员未按要求进行安全施工，监理人员已多次口头通知管理人员及施工人员，现在我会议上再次要求，正确佩戴安全帽、安全带，此事不在另行下联系单； 7、三期 12#厂房区 11#厂房爬梯处彩钢瓦严重损坏，请贵单位立即对爬梯底部彩钢瓦做好安全防护消除安全隐患； 8、二期 8#厂房屋顶安装施工时采光带处做好安全防护工作； 9、光伏区已并网部分还有大量消缺工作需要完成，每完成一项工程，总包、施工单位线组织自检没有问题时，在报验； 10、由于监理合同接近到期，资料请及时完成进行签证，按照建设单位要求进行装订； 11、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需要；	会后安排人员防护	
	余岳剑	1、后续安全工作严格按照安检部门提出要求施工； 2、彩钢瓦与车间生产交叉作业时，提前通知业主余工安排调整； 3、下面指挥人员及警示牌警示标志要做好； 4、彩钢瓦施工人员安全带用好或加麻绳挂牢； 5、在道路上吊装时有人通过上下指挥人员要进行拦截控制，车间大门进行关闭，措施要到位； 6、屋面不准吸烟，配备降温防暑药品，		

	金涛	1、三期安装完成所有线路走向、编号要做好； 2、汇流箱、逆变器编号做成黑色喷漆； 3、汇流箱热缩管增加时要进行验电、需两人一组施工；	都已经做了 断电后先进行放电处理
	晏鸿飞	1、一期漏水整改部分还存在漏水现象； 2、汇流箱线路热缩管消缺时拉闸停电在作业； 3、南瑞后台与 ERTU 进行消缺工作；	整改后进行防水处理 光伏发电不工作时整改； 安排人员进行检查问题
	江建松	1、彩钢瓦施工事宜，要拿出具体方案，现场处理不了的及时汇报公司； 2、得到信息该项目开发委与相关部门 8 月初进行并网验收，现要求 7 月 25 日完成所有剩余工程量；25 日完成已经考虑到下雨天气 4 天在内， 3、剩余工程施工一定要按照安全施工要求进行施工； 4、正泰电气股份有限公司现场管理人员拿出剩余工程施工计划安排及采取措施方案；	下雨天无法施工

此次会议主要时间节点承诺安排：

- 1、剩余工程量 7 月 25 日完成，下雨天超过 4 天顺延。
- 2、剩余工程施工按照安全规范进行施工，无证、无安全措施、防护不到位不允许施工。
- 3、安排好消缺工作的实施。

浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式

光伏发电项目监理部

2018、7、2

业主项目经理签字：


2018.7.2

总包负责人签字：


2018.7.2



工程例会



工程例会

