

第十九次例会会议纪要

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-019

会议地点	办公楼一层 106 会议室		会议时间	2018 年 8 月 10 日
会议主持人	黎建光		参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量			
单位	姓名	内容		备注
施工 单位	朱勇华	1、1-3 期汇流箱、逆变器挂牌、编号、防火泥封堵完成； 2、3 期围栏油漆防护完成； 3、剩余消缺工作下周完成；		
	李志良	1、彩钢瓦更换工作完成， 2、彩钢瓦漏水、修补等消缺天气好下周完成； 3、原有风机安装垂直运输是否另算费用； 4、通风管道支撑及安装费用算法及部门；		按照合同执行 支撑及安装另 立项，属基建部门
监 理 单位	黎建光	1、现场进行消缺，工作量大、人员不足，增加人员加快进度； 2、逆变器消缺为什么 1*4 电缆穿管口不进行防火泥封堵； 3、3、4#箱变基础平台找平空鼓； 4、消缺完成后及时申请验收，消缺工作要进行彻底，争取一次性通过； 5、围栏防腐消缺存在安全隐患，安全带一定要使用，不准存在侥幸心理； 6、资料及时整理编制完成后，业主审查通过进行装订，包括我们监理资料； 7、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需要。		下午安排封堵 下周安排整改
建设 单位	金涛	1、7#车间安全网拆除时间； 2、箱变防火泥封堵、电缆是否固定； 3、所有盘柜内卫生清理工作； 4、光伏配件材料移交入库，周一进行，坏地丢掉，做移交手续； 5、所有光伏数据采集是否完善；		下周拆除 下周完成 下周进行清理 做移交清单 风评正在做 其 他全部采集到
	余岳剑	1、7#车间安全网拆除提前通知，好安排行车配合拆除； 2、下雨天检查漏水点，晴天及时整改； 3、绿化带内垃圾要及时清理；		
	陈俊华	1、一期 3#车间彩钢瓦更换，光伏安装施工要配合施工，换之前通知朱勇华安排人员；		安排人员配合
	晏鸿飞			

	江建松	1、彩钢瓦清理工作、旧瓦清运两天完成； 2、施工安全不可大意，正泰管理人员不能放松安全管理； 3、除风机安装外，剩余消缺工作下周完成，风机安装时要用安全带； 4、光伏安装剩余材料用不到地全部请走； 5、拆除安全网安全保护用品用上； 6、箱变基础、电缆沟开挖地方进行找平； 7、施工注意安全，安全是重中之重；	星期天完成 17 号以后安排人员找平
--	------------	---	---

此次会议主要时间节点承诺安排

- 1、下周光伏安装消缺、彩钢瓦消缺完成；
- 2、正泰安全管理不能放松；
- 3、资料编制完成，通过业主审核再进行胶装；

浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式

光伏发电项目监理部

2018.08.10

要在项目监理签字：

总包负责人签字：

陈银钦

工程例会



工程例会



第十九次 监理例会会议签到表

时间: 2018年8月10日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
江建松	浙富			
李冰	浙富			
陈	浙富			
江	浙富			
李建光	常州正衡监理	总代	15762835718	
孙金龙	常州正衡		15350396331	
程	正泰电气		13517852225	
李	伟都		13616500355	
汤	正泰电气		18269988587	
朱	正泰电气		1896253342	
彭	正泰电气		15906260261	