

第十八次例会会议纪要

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-018

会议地点	办公楼一层 106 会议室		会议时间	2018 年 8 月 3 日
会议主持人	晏鸿飞		参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量			
单位	姓名	内容		备注
施工 单位	朱勇华	1、下午不下雨进行并网发电； 2、6#车间彩钢瓦更换大概 3 天就结束了； 3、申请一些工程款；		按照合同彩钢瓦更换没完成，资料不齐全，不能支付
		4、检修通道按照这个图纸做不了；		这个图纸不是最终蓝图，可以根据现场情况调整
		5、损坏的线缆已经修复，四层绝缘防水胶布和一层波纹管		
监 理 单位	孙金龙	1、消缺要尽快完成； 2、个别方阵接地未做的要尽快制作； 3、最近阴雨天，天沟内有垃圾的要尽快清理，避免下水道堵塞； 4、6#车间彩钢瓦更换时下方一定要记得放置警示牌，拉警戒线，不能忽视安全问题； 5、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需要；		已经在消缺 工人不听劝阻，执意施工，以后出现类似现象及时联系余岳剑协调
	赵莉英	1、3#、4#车间漏水严重； 2、9#车间什么时候换瓦；		会议结束过去用铁丝疏通一下 下周一才能调人开始做
	陈俊华	1、3#车间有两片瓦和下方的保温棉需要更换；		后边安排人更换
	金涛	1、系统问题应该你们自己发现、提出，现在项目快结束还没有做好；		我们明天找南瑞的调试
	晏鸿飞	1、施工方介绍本周完成情况； 2、施工方介绍下周施工计划安排完成情况； 3、下午开始送电吗； 4、桥架盖板盖好没；		不下雨开始送 8#没有盖，余江华

	5、监理送电前抽查一下组串； 6、先把断路器合上，下午送电顺序是什么； 7、华为人来了没，阳光敷设后台数据有问题，环境监测后台数据全部错误； 8、ERTU 还是没有历史数据； 9、漏雨严重的今天就处理，其他问题等消缺处理；	没有来，旧瓦片压在上边，瓦还没有做好，下午叫工人搬开 下午就去抽查 高压侧已合，低压侧未合，逆变器做一个合一个，按照上次送电顺序送电 华为的人来了，南瑞的明天到，厂家说没问题 我们找人调好
江建松	1、下午送电前检查组串，一定要让监理查看； 2、送电一定要按照安全的顺序送电； 3、更换彩钢瓦下方一定不能有人施工，这样是存在安全隐患的，有问题一定要及时与厂方协商； 4、按照合同，彩钢瓦更换未完成是不能申请工程款的；	送电前叫监理一起查 拉着警戒线，工人扯掉了，无法阻拦

此次会议主要时间节点承诺安排：

- 1、8月3日下午开始送电；
- 2、6#车间彩钢瓦更换大概3天就结束了；
- 3、9#车间下周一开始更换彩钢瓦；
- 4、8月4日南瑞人到，后台调试；

浙富控股富春江水电厂房5.1MWp 分布式

光伏发电项目监理部



业主项目经理签字：

[Handwritten signature]

总包负责人签字：

陈银钦

工程例会



工程例会



