

第十六次例会会议纪要

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-01 6

会议地点	办公楼一层 106 会议室		会议时间	2018 年 7 月 20 日
会议主持人	晏鸿飞		参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量			
单位	姓名	内容		备注
施 工 单 位	汤纪祥	1、正泰电气生产设备没有任何问题，一切正常工作；		
	彭为国	1、三期剩余安全围栏安装 7#车间屋顶组件吊装完成后施工； 2、消缺工作安排在组件吊装之后； 3、组件、桥架安装台风过后施工；		组件 23 日进场
	余江华	1、8#车间通风管道处彩钢瓦更换完成，通风管道支架焊接时通知余岳剑； 2、6#车间安全防护没有做到位，下午开始按施工要求做； 3、6#车间气楼原有百叶窗有部分损坏；		焊接时配置灭火器 不允许在百叶窗处站人休息
监 理 单 位	黎建光	1、根据天气预报报道台风安比 22 日到来，台风 22 日到来前各施工单位做好防范准备，彩钢瓦及容易被风吹动的物品都要加以防护，用铁丝或绳索进行捆绑，具体会后将以联系单的形式下发； 2、二期屋面排水系统进行检查，以防止施工时垃圾下雨时堵塞下水道口； 3、三期安全围栏安装施工，安全带一定要使用上，尤其是在前面打眼攻丝人员，由于精力都在二期这边，很少去三期厂房那边，现场管理人员要叮嘱好； 4、现场施工管理人员施工时对隐形安全隐患要及时提醒工人和进行防护，如安装工人施工在屋面行走时，要选有檩条部位或踩彩钢瓦中间部位行走，不要踩脊瓦两侧部位及彩钢瓦锁边部位等； 5、这周天气温度比较高，做好降温防暑工作，现场看到彩钢瓦更换工人备有降温药品服用，光伏安装施工采取的措施； 6、6#车间屋顶彩钢瓦施工做好车间内施工区域的防护工作，上午上班时做一次安全防护措施，下午上班时做一次安全防护措施，并留下足迹； 7、车间领导提醒厂家生产工人，尽量不要在彩钢瓦更换区域下方生产，也有一定的安全隐患存在； 8、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需要；		熬绿豆解暑汤
	金涛	1、三期彩钢瓦屋面铁屑清理消缺工作进行情况；		二期组件吊装完成安排人员施工

	余岳剑	1、车间内彩钢瓦更换区域换到哪防护到哪； 2、6#车间屋顶风机部分需要更换新的，拆除时好的与坏的分开； 3、注意行车吊装时彩钢瓦交叉作业错开； 4、台风要来提前清理好屋面杂物，清理不走的固定好；	建议风机底座 一次性更换新的
	赵莉英	1、电气车间门口旧采光瓦及时拉走； 2、焊接时我们厂内有换下来的旧灭火器可以使用；	
	晏鸿飞	1、施工方介绍本周完成情况； 2、施工方介绍下周施工计划安排完成情况； 3、组件吊装什么时间进行吊装；（23日组件进场） 4、三期围栏安装完成日期； 5、1#箱变变压器9621、二次保护没有，高低压侧不通电的消缺； ERTU死机问题什么时候消缺； 6、由于箱变二次保护没有建议全场光伏区停止发电； 7、正泰管理人员程宝付负责购买防温降暑药品；	台风过后吊装 组件吊装完成后 安装剩余围栏 变压器更换时 或下午厂家进行 消缺 下午厂家检查后 停电 会后立即购买
	江建松	1、彩钢瓦更换时要慢点，要用有安全意识强的工人； 2、围栏安装、彩钢瓦施工安全带一定用上； 3、停送电开关操作时候按照规范要求戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋；	休息时在气楼下 边

此次会议主要时间节点承诺安排：

- 1、台风22日到来之前做好预防工作；
- 2、箱变变压器及后台消缺20日下午进行检查消缺；
- 3、施工安全注意事项叮嘱内容；
- 4、一期、三期消缺安排，安全围栏安装安排，时间为二期组件23日吊装完成后施工；

浙富控股富春江水电厂房5.1MWp分布式

光伏发电项目监理部
监理项目部

2018、7、20

业主项目经理签字：



总包负责人签字：





工程例会



工程例会

第十六次 监理例会会议签到表

时间: 2018年7月20日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
江建松	浙富			
晏明	浙富			
王成	浙富			
李林	浙富			
王成	浙富			
王成	浙富			
王成	浙富			
王成	常州正衡监理	总代	15762835718	
王成	正泰电气		13817822225	
王成	正泰电气		18269988587	
王成	伟都			
王成	正泰电气		18762853325	
王成	常州正衡监理		15350396331	
王成			15906262261	