

第十四次例会会议纪要

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-01 4

会议地点	办公楼一层 106 会议室		会议时间	2018 年 7 月 6 日
会议主持人	晏鸿飞		参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量			
单位	姓名	内容	备注	
施 工 单 位	汤纪祥	1、彩钢瓦施工人员进场安全学习培训安排； 2、学习培训时请业主单位、监理单位人员参加；	明天人员到齐一起安排	
	朱勇华	1、二期 8#屋顶导轨下周安装完成； 2、并网后消缺工作已经进行； 3、下周导轨安装完成；		
	余江华	1、7#车间、12#车间被风吹坏的彩钢瓦修复完成； 3、正常每天更换 6 间，8#厂房屋顶彩钢瓦 2 天完成； 4、13#之前 7#车间屋顶彩钢瓦更换完成； 5、12#车间搞垮屋顶彩钢瓦更换多少，脊瓦怎么换是否加宽；	陈俊华负责此事	
监 理 单 位	黎建光	1、降温防暑工作前段时间各施工单位都已经实施，采取中午 10 点半下班，14 点半至 15 点上班，防暑降温物品要发放到人； 2、针对我们施工的光伏项目业主单位下发一份关于施工安全管理条例，今天开始按照此安全管理条例办法实施，进行罚款； 3、由于进入雷雨大风天气，防止落物伤人及下水口被堵，施工完成屋面清理掉所有彩钢瓦，以及纸屑包装物品； 4、最近雷雨天气较多各个光伏发电单元接地扁铁安装完成的及时与车间屋顶原有接地网进行连接； 5、彩钢瓦更换已经开始施工，施工用电还存在安全隐患，会后施工屋面上立即安装三级配电箱，如不安装请停止施工； 6、施工单位确定对消缺工作安排计划，最好做出书面计划交于业主、监理项目部； 7、请施工单位尽快上交实验调试报告、及剩余分部分项检验批资料审查签字； 8、按照合同监理资料纸质版做一套，电子版做一套；施工资料给我们监理准备纸质版、电子版各一套 9、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需要；	罚款直接从工程款中扣除 下午安装	
	金涛	1、确定 4 台箱变变压器是否制作； 2、三期围栏安装完成日期； 3、2#厂门口路面、电缆井回复及清理完成日期； 4、施工现场文明施工管理混乱，现场到处都有组件托盘、电缆盘、泡沫等物品，安排施工人员进行清理； 5、会议内容商定的事情，及时传达实施，不要参加会议人员知道不说；	7 月 15 日进场 7 月底完成 7 月 12 日完成 各班组长安排人员清理	



工程例会



工程例会

第十四次 监理例会会议签到表

时间：2018年7月6日

[illegible]